

II. Slusen med Slusegabet.

Slusens Betonsfundament er lagt, og Tærstøstenene, Kantstenene i Slusebunden samt de hugne Steen til Skylleaabningerne i Portkammerne anbragte. Fremdeles er udført en mindre Deel af Udgravningen i Slusegabet. Paa Slusemolen og Bølværkerne ved Slusegabet er endnu ikke begyndt. Af Materialier til de resterende Arbejder er tilveiebragt det fornødne Tommer, 1500 Cubiffod hugne Steen, 137,000 Stk. brændte Steen, 71,000 Pund Maffinarbejde til Sluseportene og 140 Cubiffavne Granitfærver til Betonfabrikation.

De under denne Afdeling udførte Arbejder tilligemed de tilveiebragte Materialier ere beregnede til 51,231 Rd. 80 St. eller 43 pCt. af det hele, paa Afdelingen faldende Sum, og det Manglende til 67,768 Rd. 16 St. eller 57 pCt.

III. Forhavnen med Lededæmningen.

De under denne Afdeling udførte Arbejder bestaae kun i Anbringelsen af de til den nordre Mole hørende Tommerkister og disses Fylдинг med Steen, samt i Støbningen af Betonblokke til den søndre Mole og Lededæmningen. De støbte Blokke udgjøre omtrent en Fjerdedeel af det hele Quantum, som udfordres. Med Blokkenes Anbringelse i de Værker, som heraf skulle dannes, er endnu ikke begyndt. Til de resterende Arbejder ere nogle af Materialierne tilveiebragte.

De under Afdelingen udførte Arbejder med Tillæg af de tilveiebragte Materialier ere beregnede til 36,790 Rd. 80 St. eller omtrent 18 pCt., og det Manglende til 168,209 Rd. 16 St. eller omtrent 82 pCt. af det Hele.

Samtlige udførte Arbejder med Tillæg af de tilveiebragte, ikke forarbejdede Materialier kunne anslaaes omtrent til 50 pCt. af det hele Anlægs Omfang.

Terminen for samtlige Arbejders Tilendebringelse er Udgangen af September 1871. At den tilbagestaaende Halvdeel skulde blive udført til dette Tidspunkt, er aldeles usandsynligt især naar der tages i Betragtning, at de Apparater, som behøves til Betonblokkenes Transport til Forhavnens Værker samt til dennes Udbygning, endnu ikke ere tilstede."

Idet Udvalget bemærker, at den ventede Overskridelse af Terminen for Arbejdets Fuldførelse, efter hvad der iøvrigt er oplyst om denne Sag, ikke begrundes ved Forhindringer, hidrørende fra Naturforholdene, skal man udtale den Forvisning, at Ministeriet med Hensyn til dette Foretagende vil paasee Statens Tarv i Overensstemmelse med de i Contracten fastsatte Betingelser.

Fremdeles har Udvalget spurgt om, hvad der er gjort for at fremme en regelmæssig Bebyggelse af Terrainet ved Havnen, og i den Anledning modtaget den Oplysning, at det er påalagt Vandinspecteur Willens i Fredericia efter Conference med Directeuren for de jydsk-skeiske Sernbaner, Vandbygningsdirecteuren samt vedkommende Sogneraad at udarbejde en Byggeplan for det ommælte Terrain, ligesom der ogsaa er truffet Foranstaltninger til at påaase, at der ikke, forinden en saadan Byggeplan er vedtagen, foretages Udstykninger af det påagjældende Terrain, som kunne lægge Vanskeligheder i Veien for Planens Gjennemførelse.

Den nævnte Vandinspecteur har senere indberettet, at den udarbejdede Plan under 10de dennes er bleven endelig affluttet og vedtagen, idet samtlige Vedkommende ved deres Underskrift paa Planen og i en sig til Planen sluttende Protocol blandt Andet have forpligtet sig til:

at afgive uden Vederlag den fornødne Grund til samtlige Gader eller Bete og Veiforbindelser;

at følge den saaledes vedtagne Plan ved alle Udstykninger og Byggeforetagender;

at følge en Række særlige Bestemmelser til Overholdelse af indre Orden;