

saaledes at der tilkommer Entreprenørerne yderligere Betaling for større Indsænkning end den nævnte, medens de paa den anden Side ere forpligtede til at lide Afdrag i Betalingen i Tilfælde af mindre Indsænkning. For den søndre Landpilles Vedkommende, der tilligemed den nordre Landpille er fuldstændig indsænket, er den forudsatte Dybde overskreden, og efter den herved indvundne Erfaring stiller det sig som sandsynligt, at samtlige øvrige ufuldførte Piller maa nedsenkes til en Dybde af 35 Meter, i hvilket Tilfælde Tillæggsbetalingen ifølge Kontrakten vil udgjøre:

for 4 Mellempiller (8,300 Francs pr. Meter) . . .	232,400 Francs
— Svingbropillen (8,700 Francs pr. Meter) . . .	43,500 —

---

275,900 Francs

hvortil kommer for den søndre Landpilles forøgede Indsænkning . . . . .	102,920 —
--	-----------

---

Salt . . . . .	378,820 Francs
ca. 270,000 Kr.	

3. Da de Jorddæmninger, der ifølge Projektet til Broanlægget skulle danne Tilslutningen til Land paa begge Sider af Broen, og som ifølge det Foranstaaende udføres ved Regjeringens Foranstaltning, vare blevene førte ud til de paagjældende Piller, viste der sig en Forskydning af Pillen paa Halsborgsiden ud imod Fjorden. Der blev i denne Anledning strax foretaget Bortgravning af Fyldmassen bag Pillen, hvorhos Fylden blev aflagret foran denne. Ved disse Foranstaltninger lykkes det tilbøieligt at have Forskydningen. Efter den indvundne Erfaring vil det imidlertid være nødvendigt at modificere Projektet til Anlægget, saaledes at Pillen frigjøres for Dæmningens Tryk. Regjeringens Teknikere have i saa Henseende tilraadet at erstatte den til Pillen støvende Del af Dæmningen med et Brosag, hvis ene Ende kommer til at hvile paa Pillen, medens den anden hviler paa en lettere funderet i Jorddæmningen nedsenket Pille. Dette Projekt har man forment at burde tiltræde, og der er derfor blevet indledet Forhandlinger med Entreprenørerne om dets Udførelse. Resultatet heraf har været, at Entreprenørerne have erklæret sig villige til at anbringe det nævnte Brosag for en Sum af . . . . . 101,500 Francs foruden den herved foranledigede forøgede Udgift ved Montering af de to sydligste Brosag, der af Entreprenørerne er anset til . . . . . 25,000 —

saat den samlede Merudgift ved Projektets Gennemførelse bliver . 126,500 Francs.  
eller ca. 90,000 Kr.,

hvilken Sum af Regjeringens Teknikere er erklæret for antagelig.

Man skal endnu med Hensyn hertil tilføje, at det har været under Overveelse, om ikke Entreprenørerne for Broanlægget burde delage i Udgifterne ved Anbringelsen af det nævnte Brosag m. v. saavel som ved de Foranstaltninger, der ere trufne for at bringe den forsludte Pille tilbage i sin tidligere Stilling, jfr. nedenfor under 6. Efter at man herover har modtaget de i Gjenpart hørsølgende tvende Erklæringer fra den konstituerede Kammeradvokat, har man imidlertid ikke forment at burde forfølge denne Sag videre.

4. Som i Motiverne til Lovene af 16de April 1873 og 10de April 1874 fremhævet, henholder Eikringen af Pillerne ved Stenfastninger omkring samme ikke til de Arbejder, der ifølge Kontrakten skulle udføres af Entreprenørerne. Saavel paa Grund af den store Dybde, hvortil Pillerne skulle føres ned, som efter de ved Broanlæggets Udførelse indvundne Erfaringer, er det imidlertid blevet anset for nødvendigt snarest muligt at sikre Bropillerne ved saadanne Stenfastninger. Efter stedsunden Forhandling med Entreprenørerne er der derfor nu bleven affuttet Kontrakt med disse om Udførelsen af dette Arbejde for en Betaling af 17 Francs pr. Kubikmeter. Den samlede Udgift ved denne Foranstaltning er foreløbig anslaaet til 90,100 Francs eller ca 64,000 Kr. Man skal imidlertid udtrykkelig fremhæve, at det muligen vil være nødvendigt at anbringe Stenfastningerne i et videre Omfang end nu paaregnet, hvorfor man maa forbeholde sig i fornødent Fald at overskride det nævnte Beløb.

5. Til Sporet ved Broen (Skinner og Forbindelsesdele) samt Arbejder ved Forlægningen af det nuværende Brospor m. v., hvilke Foranstaltninger ligeledes falde udenfor Kontrakten, er anslaaet at ville medgaa et Beløb af ca. 70,800 Kr.

6. Endelig have de i Anledning af den søndre Landpilles Forskydning udførte Arbejder medført en Udgift af ca 6,000 Kr.