

Nagtet Ministeren, som det fremgaar af Betenkningen i forrige Samling, udtalte, at der tør gjøres Regning paa, at den for Skibets Bygning lagte Arbeitsplan for 1875—76 vil blive fuldstændig gjennemført i Overensstemmelse med de bevilgede ordinære og extraordinære Pengemidler, viser det nu aflagte Statsregnskab for samme Åar, hvor Bevillingen anlaas til ialt 1,047,485 Kr. 02 Ø., (Forskjellen paa dette Åal og det ovennevnte Bevillingsselskab maa hidpore fra, at Post 28 i Finantsloven ikke er indgaaet med det angivne Maximumsbeløb), at der til anvendt Arbeitskraft og Materiale samt Anstæffelser kun er forbrugt 908,852 Kr. 39 Ø. hvilket er 138,632 Kr. 63 Ø. mindre end den angivne Bevilling. Da det derhos ikke oplyses, med hvilket Beløb den brugte Del af Bevillingen fordeler sig paa Arbeitskraft, Materiale og anden Anstæffelse, har Udvælget anmodet Ministeren om at give en Fremstilling af, hvilke Arbeider der efter Planen skulde have været fuldførte i 1875—76, og hvormeget der deraf ikke blev fuldført; ligeledes hvilke Arbeider der i det Helse vilde være at udføre i indeværende Finantsaar, og hvornids man antager, at disse Arbeider ville blive fremmede, og endelig Planen for Udsorelsen af de derefter resterende Arbeider. Samtidig har Udvælget udbedt sig de affluttede Kontrakter om Levering af Maskiner og af Artilleri til det heromhandlede Skib.

I denne Anledning har Ministeren ved Strivelse af 4de December 1876 svaret Følgende:

„Bud at sammenholde Bevillingen og Planen for Bygningen af Pantserflibet „Helgoland“ i 1875—76 med hvad der i Virkeligheden er udgivet og udført, maa det erindres, at en Del af den extraordinære Bevilling, nemlig 200,000 Kr., var betinget af, at det lykkedes at fulge Linieskibet „Skjold“ og Dampfslibet „Holger Danske“, og at der ved Salget indkom en saa stor Sum. Kontraft om Salget blev først affluttet den 25de November 1875. Kjøbsummerne for Skibene blevne indbetalte i Februar og April 1876 og for det solgte Inventarium endogsaa først senere efter Finantsaarets Udgang. Medens Planen for Arbeiderne ved selve Bygningen af Skibet var überigt af Størrelsen af den extraordinære Bevilling, idet disse af Mangel paa Materialier kun kunde fremmes i et vist begrenset Omfang, kunde der i Dispositionen over Anstæffelser til Skibets Bygning ikke tales det fulde Hensyn til denne meget usikre Indtagt; endogsaa efterat Salget var sluttet, var det usikkert, naar Salgssummerne vilde indkomme i Statsklassen, og selv i den sidste Del af Finantsaaret var man uwis om Størrelsen af denne Indtagt, idet den blev beregnet til 160,000 Kr., medens den ifølge den endelige Opgjørelse, der først har kunnet foretages efter Finantsaarets Udgang, har andraget 176,585 Kr. Endvidere har det tales i Betragtning, at Dispositionen over Pengemidlerne for 1875—76, da Skibet blev sat i Bygning, for den væsentligste Del maatte bestaa i Anstæffelse af Jernmateriale, men at Bestillingen af dette Materiale, hvorfra hvort entekt Stykke maa være noie afpasset efter det Sted, hvor det skal anbringes, ikke kunde ske strax og paa eengang, samt at Ministeriet ikke er Herre over, naar det bestilte Materiale, der først efter Bestillingen kan fabrikeres, vil blive færdigt og leveret hertil. Der blev i September 1875 sluttet Aftord med engelske Fabriker om Levering af Jernmateriale til et samlet Beløb af ca. 565,000 Kr., hvorefter Specificationen over de nøjagtige Dimensioner af hvert entekt Stykke efterhaanden blevne tilstillede Fabrikanterne, nævnlig den 14de September, 9de Oktober og 23de December 1875 og den 25de Januar 1876 samt for en ringe Del, til Beløb 6,700 Kr., den 3die April. Heraf var modtaget og betalt inden Afslutningen af Regnskabet for 1875—76 for 481,600 Kr., men der stod tilbage som endnu ikke modtaget og betalt for ca. 84,000 Kr., hvilket Beløb derfor har maattet henføres til Betaling i 1876—77 og er opført i Tillsægsbevillingslovspræget for dette Åar som Gjenbevilling. Endvidere blev i Januar 1876 sluttet Aftord med en engelsk Fabrik om at forarbeide og levere Forsavnen til „Helgoland“, hvilket Arbeide ifølge Aftorden skulde vere færdigt i Øabet af 3 à 6 Maaneder, men det er endnu ikke lykkedes Fabrikken at faae det fuldført, og det har derfor været nødvendigt ligeledes at henføre det dertil anlaade Beløb af 16,000 Kr. til 1876—77, saaledes at der til „Helgoland“ ialt er sagt Gjenbevilling paa 100,000 Kr. Disse Forsinkelser i Leverancerne have imidlertid ikke haft nogen stadelig Indflydelse paa Arbeiderne ved Orlogsværftet, men disse ere i 1875—76 fremmede saavært, som det i Planen var forudsat. Arbeiderne i dette Åar kunde i det Besættige kun gaa ud paa at foretage Forberedelserne til Skibet og skulde efter Planen bestaa i at „afflaa Skibet, tilbanne og samle Kjølsystem og endel Spanter, forsærdige Tag.“ Med Undtagelse af det sidstnævnte Arbeide, som er bortfaldet, da man antog at burde spare denne Udgift ved Skibet, hvorimod der er tilkommet en ikke i Planen opført Reparation af Beddingen, ere de andre blevne fuldførte i Finantsaaret i Overensstemmelse med Planen, hvilket vil frengaa af, at Kjølen blev i April 1876 transporteret til Beddingen efter at være tildannet og samlet i Værkstedet, og en Del af den saavært nittet i Øabet af Mai, at Rejsningen af Spanterne begyndte mod Slutningen af denne Maaned.