

Denne Indsnævring af Profilet i Forbindelse med en stadig Forøgelse af Bundsikringens Omfang bevirkede ogsaa en Standsning i de uheldige Uddybninger.

Begge Moler stode saaledes paa det nærmeste fuldt færdige, og Bundsikringen var udlagt paa begge Sider af Sikringslinien til en Afstand af 50 m, da der under en Stormflod Natten imellem den 3. og 4. November med ca. 2 Meters Højvande skete en Beskadigelse paa Værkerne, idet Søen i Forbindelse med den stærke indgaaende Strøm slog Blokkene i Forkastningerne udfor begge Molehovederne bort, hulede ud i det af Betonsække bestaaende Underlag for Forkastningerne og ind under Overbygningen i søndre Molehoved og skar ud i Bundsikringen i Gennemløbet saaledes, at Dybderne deri bleve ca. 5 m i den nordlige Del og indtil 7.4 m i den sydlige Del.

Det nordre Molehoved blev, saasnart Vejret blev roligt, hurtigt restaureret, og man var i god Gang med Restaureringen af det søndre Hoved, da en ny Stormflod den 18.—19. November af omtrent samme Styrke som den førstnævnte bortrev ca. 47 m af den nordre Mole og ca. 17 m af den søndre Mole, medens Bunden i Gennemløbet blev oprevet til Dybder af indtil ca. 14 m, og under en den 4. December atter opstaaet Storm blev der yderligere bortrevet 10 m af den nordre Mole og største Dybde i Aabningen forøget til 15,2 m.

Underbilag 12. Paa vedlagte Underbilag 12 ses de ved de tre nævnte Stormfloder dannede Profiler af Gennemløbet.

Underbilag 13—16. Med Hensyn til disse Stormflodsskader tillader jeg mig at henvise til mine Indberetninger til Ministeriet i Skrivelse Nr. 2169 af 17. November, Nr. 2291 af 4. December og Nr. 2298 af 6. December 1913 med Kontinuations-Skrivelse Nr. 2305 af 9. s. M.

I de ovenfor omhandlede Værker er der indtil Udgangen af November Maaned d. A. anbragt ialt:

ca. 24.400 m ³	Beton i Sække,
- 4.700 —	do. støbt paa Stedet,
- 2.100 —	do. støbt i Blokke,
- 7.500 —	Sten.

Ialt ca. 38.700 m³ Bygningsmateriale.

Der er til Arbejdernes Udførelse indtil 3. December d. A.

udgivet ialt.....	ca. 859.283 Kr.
Hertil maa lægges de til ubetalte Regninger m. m. bundne Beløb .	ca. 101.717 —
Ialt...	ca. 961.000 Kr.

Til Opførelse af Dæmningen ved Nymindegab, hvortil Udgifterne skulle afholdes af den til Sikringen af Udløbet ved Hvide Sande givne Bevilling er medgaaet	ca. 24.000 —
Summa:	ca. 985.000 Kr.

Kjøbenhavn, den 9. December 1913.

V. Westergaard.