

Bilag.

**Arkitekternes foreløbige beregning af det tidsmæssige forløb  
af rigshospitalets ombygning.**

Arbejde	Centralkom.	Centralkom.	Øvrige nybygninger	Nybygninger
	1. etape	2. etape		Ialt
	kr.	kr.	kr.	kr.
1. år Godk. rammeprojekt 1 : 100 . . . .	500 000	500 000		1 000 000
2. - Godk. skitseprojekt 1 : 100 — Børneafdeling påbegyndes . . . . .	500 000	500 000	3 000 000	4 000 000
3. - Godk. hovedprojekt, 1. etape på- begyndes — Apotek påbegyndes — Ny børneafd. færdig . . . . .	2 000 000	700 000	7 376 000	10 076 000
4. - Apotek færdigt . . . . .	6 000 000	700 000	1 620 000	8 320 000
5. - . . . . .	9 000 000	700 000		9 700 000
6. - . . . . .	12 000 000	700 000		12 700 000
7. - 2. etape påbegyndes — 1. etape færdig . . . . .	14 689 000	3 000 000		17 689 000
8. - . . . . .		10 000 000		10 000 000
9. - . . . . .		14 000 000		14 000 000
10. - Køkken/vaskeri påbegyndes . . . .		14 000 000	1 000 000	15 000 000
11. - . . . . .		14 000 000	1 500 000	15 500 000
12. - 2. etape færdig . . . . .		19 648 000	2 098 000	21 746 000
	44 689 000	78 448 000	16 594 000	139 731 000