

Indenrigsministeriet. København, den 4. februar 1972.

I skrivelse af 21. januar 1972 (finansudv. bil. 13.13.) har finansudvalget udbedt sig besvarelse af følgende spørgsmål:

„Ad § 13.8.04. *Finseninstituttet*.

Er den af Landsforeningen til Kræftens Bekæmpelse opførte bygning i Ndr. Frihavnsgade taget i brug?

En redegørelse for byggeriets forløb udbedes.“

I denne anledning skal jeg oplyse følgende:

Den pågældende bygning er endnu ikke taget i brug, men byggearbejderne er nu så vidt fremskredne, at man regner med at kunne påbegynde indflytningen omkring den 1. april 1972.

Om baggrunden for denne forsinkelse kan jeg oplyse, at råhusentreprisen efter licitationen i 1968 af Landsforeningen til Kræftens Bekæmpelse blev overdraget til entreprenør O. Friis-Haché som lavestbydende. Byggearbejdet påbegyndtes den 15. november 1968, og man forventede på daværende tidspunkt, at bygningen kunne tages i brug den 1. april 1971.

Entreprenørfirmaet trådte imidlertid i likvidation den 1. maj 1970, på hvilket tidspunkt byggearbejderne var forsinket $6\frac{1}{2}$ måned i forhold til tidsplanen.

Råhusentreprisen blev herefter overladt til murermester Kaj F. Fjording, som fortsatte byggeriet den 1. juli 1970, efter at arbejdet havde ligget stille i ca. 2 måneder.

Byggeriet forventes som nævnt ovenfor færdiggjort omkring 1. april 1972. De samlede byggeomkostninger, der afholdes fuldt ud af landsforeningen, anslås nu til ca. 19,4 mill. kr. imod ca. 13,4 mill. kr. i 1967. Byggeomkostningsindekset er siden det oprindelige overslags udarbejdelse steget fra 167 til 259. Ifølge den mellem Finseninstituttet og landsforeningen indgåede aftale (aktstykke nr. 262/67) skal lejen for de lokaler, der stilles til disposition for instituttet, beregnes på grundlag af byggeudgifterne.

EGON JENSEN

/ Jørgen H. Koch.

Til finansudvalget.