

[Ministeren for offentlige arbejder]

Resultatet heraf blev, at der blev foretaget en gensidig ophævelse af kontrakten pr. 1 februar 1978, da firmaet via sin advokat havde tilkendegivet, at arbejdet kun kunne videreføres, såfremt der blev givet tilsagn om at betale et væsentligt millionbeløb ud over de aftalte entreprisesummer.

Hele Boy-sagen har således forsinket færdiggørelsen med mere end 1 år og samtidig påført P & T en væsentlig merudgift, der dog ikke kan opgøres inden endelig ibrugtagning.

Spørgsmålet om en eventuel erstatningssag er endnu ikke afklaret, men vil blive taget op, når det endelige resultat af den iværksatte syns- og skønsforretning foreligger.

Det tilføjes, at rigsrevisionen gennem hele byggeperioden har fulgt byggeriet, og at det anvendte regnskabssystem er udfærdiget i samarbejde med rigsrevisionen.

I statsrevisorernes tillægsbetænkning over statsregnskabet for finansåret 1971-72, side 195-198, er under »Redegørelse for enkeltsager« omtalt udvidelsen af centralpostbygningen i København.

Heraf fremgår på side 196 en meningsudveksling mellem rigsrevisionen og generaldirektoratet vedrørende de foretagne projektændringer, jfr. nærværende notat, sp.12863 og 12865.

Rigsrevisionen har som sin opfattelse anført, at sådanne projektændringer burde have været forelagt finansudvalget, hvortil generaldirektoratet har anført, at man hidtil har fulgt den praksis ikke at søge særskilt bevil-

ling for sådanne ændringer, såfremt de kunne holdes inden for P & Ts anlægsramme. Men man har bemærket de nye regler i »Budgetvejledningen 1972«.

Det kan sluttelig tilføjes, at generaldirektoratet har haft kontakt med forskellige instanser for at undersøge mulighederne for at reservere arealer til brug for de på længere sigt eventuelt nødvendige udvidelser, som vil være afhængige af en fortsat stigning i postmængden.

Det kan i forbindelse hermed nævnes, at generaldirektoratet har opmærksomheden henledt på arealer i Høje-Tåstrup området, hvor DSB vil anlægge en personbanegård samt en godsterminal, ligesom det må forudses, at en væsentlig del af den fremtidige byudvikling vil ske i dette område.

Der foreligger således ikke yderligere aktuelle byggeplaner for centralpostbygningens udvidelse.

Kort resumé over de væsentligste årsager til forsinkelsen og den deraf følgende fordyrelse af byggeriet

- 1) Utilstrækkelige bevillinger til P & T i perioden 1967 til ca. 1973-74
- 2) Forsinkelser som følge af ændringer i projektet, jfr. bl. a. sp.12863 og 12865.
- 3) Forsinkelser i forbindelse med ophævelse af kontrakterne vedrørende A/S Boy's entrepriser.

Den samlede forsinkelse andrager ca. 4 år.

Bilag 2.

	Antal brevforsendelser			Antal pengeforsendelser			Antal avisforsendelser	
	Antal besørgede almindelige brevforsendelser	Antal omdelte adreseløse forsendelser	Antal besørgede pakker	Antal IK	Antal giringer	Antal kontohavere	Antal avisnumre	Antal udgiverkorsbånd
	1000 stk.	1000 stk.	1000 stk.	1000 stk.	1000 stk.		1000 stk.	1000 stk.
1950	426.255	48.713	19.735	35.257	14.152	85.688	295.781	7.142
1955	472.513	76.144	21.236	41.615	18.153	97.571	281.555	9.464
1960	563.257	134.385	25.689	54.625	25.158	112.726	296.444	10.419
1965	687.082	135.819	30.809	68.814	31.258	129.859	308.895	9.624
1970	869.585	156.144	30.929	90.895	38.914	180.687	314.015	8.103
1975	960.235	158.944	33.782	114.302	51.266	256.556	352.622	6.756
1978	1.052.822	285.394	31.556	130.382	66.890	313.779	377.561	7.310