

Orientering om projektføreløb

| | |
|---------------------------|---|
| <i>Modtagerland:</i> | Tanzania |
| <i>Projektbetegnelse:</i> | 3 pigerealskoler |
| <i>Projektperiode:</i> | 1978–1986 |
| <i>Bevilling:</i> | Akt 30 af 8. november 1978 |
| <i>Bevillingsbeløb:</i> | 60,5 mill. kr. |
| <i>Projektansvarlig:</i> | Danida |
| <i>Projektets formål:</i> | At bidrage til Tanzanias målsætning om at ligestille drenges og pigers adgang til uddannelse. |
| <i>Projektets forløb:</i> | <p>Pigerealskolerne er under opførelse i byerne Mpanda, Maswa og Kondoa. Af forskellige årsager, bl.a. vanskeligheder med at få entreprenører godkendt, startede byggerierne med ca. 3 års forsinkelse. Skolerne i Mpanda og Maswa påbegyndtes i slutningen af 1981 og Kondoa-skolen i midten af 1982.</p> <p>På grund af kraftigt stigende byggepriser har det været nødvendigt at nedskære projektet. Således bygges kun ca. halvdelen af lærerboligerne og halvdelen af studenternes beboelseskvarterer, medens undervisningsafsnit beholdes ubeskåret. Skolerne i Kondoa og Maswa er klar til overdragelse til undervisningsministeriet. Problemer med såvel vand- som elektricitetsforsyningen til Kondoa-skolen samt det forhold, at ministeriet først meget sent færdiggjorde udstyrslisterne, bevirker, at skolerne først vil kunne tages i brug i løbet af 1985 og ikke som forudset i 1984. I Mpanda skrider arbejdet kun langsomt frem, hvilket især skyldes entreprenørens utilstrækkelige indsats, hvad angår tilsyn, antallet af håndværkere på byggepladsen samt planlægning og administration.</p> <p>Forbrug pr. 31. december 1984: 49,0 mill. kr.</p> |