

ad 11. Efterat der ved Finantsloven for 1866—67 paa Universitetets Budget Udgiftspost 23 var til en Hovedreparation af Rundetaarn bevilget 15,661 Rd. 60 β , er dette Arbeides Udførelse paabegyndt i For sommeren. Ved Taarnets Afdækning og den ovenpaa samme opførte Bygnings Nedbrydelse, der maatte gaae forud for Udbydelsen til Licitation af den Deel af Arbeidet, som nogenlunde egnede sig dertil, viste der sig imidlertid saa væsentlige og uforudsæelige Hindringer i at kunne følge den oprindelig lagte Plan og det bevilgede Overflags enkelte Poster, at Bygningsinspecteuren ikke fandt anden Vej at slaae ind paa end enten paa en grundig og paalidelig Maade at afhjælpe enhver fremtrædende Brøst, eller at standse det paabegyndte Arbeide, indtil Approbation paa en forandret Arbeidsplan var meddeelt. Ligesom Arbeidets Standsnidg paa dette Stadium vilde have nødt til at udsætte Arbeidet, saaledes at det ikke var blevet færdigt inden Vinterens Indtræden, og til at give Penge ud til at beskytte Taarnet, som stod uden Tag, mod Veirligets Indslydelse, saaledes vilde det ogsaa kun have været en mangelfuld og usfuldstændig Fremstilling, der da kunde have været givet om Taarnets hidtil skjulte Mangler og om de Foranstaltninger, som maatte træffes for at bringe det i en Tilstand, der kunde svare til Hensigten med Pengenes Bevilgelse og forebygge enhver Fare for Fremtiden. Bygningsinspecteuren foretrak derfor at fortsætte de uundgaelig nødvendige Arbeider i saa lang Tid, som der behøvedes for at vinde den fornødne Erfaring.

Ved Arbeidets Paabegyndelse viste sig nemlig, at Muurværket var forvittret, og først efterat det ydre Muurværk, der dækkede Consolerne, hvorpaa Fergelænderet hviler, var borttaget, kom det frem, at disse Consoler vare i en saa skrøbelig Tilstand, at det var en absolut Nødvendighed at afløse Størstedelen af disse med nye Steenconsoler med Overliggere.

For at kunne foretage denne ikke lidet bekostelige Fornyelse blev det nødvendigt at løfte hele Fergelænderet ved Hjælp af en Tømmerconstruction.

Der maatte ogsaa anskaffes og anbringes en Deel nye Jern til at fastholde og forbinde Gelænderet med Taarnets Muurværk.

Fremdeles viste alle Jernankerne, der gaae fra Kjørnen igjennem Ringmuren, sig aldeles overrustede i Muurværket, saaledes at det for den offentlige Sikkerheds Betryggelse blev nødvendigt at tage de fornødne Forholdsregler mod denne Brøstfældighed.

Som Følge heraf har det oprindelige Overflag ikke kunnet følges og den bevilgede Sum ikke kunnet strække til længere end til Udførelsen af en Deel af de paatænkte Arbeider.

Bygningsinspecteuren lod derfor udarbejde et nyt Overflag, grundet paa den vundne Erfaring om, hvilke Arbeider der maatte ansees uundgaelig nødvendige for at sætte Taarnet i en god og solid Stand, der sikrede mod enhver Fare, medens han i et andet Overflag optog de efter den oprindelige Plan tilbagestaaende Arbeider, hvis Udførelse først kunde finde Sted til næste Foraar, saafremt de fornødne Penge dertil bleve bevilgede.

Det første Overflag beløber sig til 15,647 Rd. 64 β , og det er denne Sum, som findes opført indenfor Linien i nærværende Lovforslags Text.

Efter de af Bygningsinspecteuren meddeelte Oplysninger om den Tilstand, hvori Taarnet fandtes, da det blev muligt ved Tagets Aftagelse og Paabygningens Nedrivelse samt Skiladsers Anbringelse nøiagtigt at undersøge dets virkelige Tilstand, og da Ministeriet ikke kunde andet end billige, at Bygningsinspecteuren, da Midlet til at komme til en bestemt Erkendelse om Omfanget af Taarnets forffjellige Brøst nu var givet, istedetfor at standse hele Arbeidet lod de Arbeider udføre, som vare uundgaelig nødvendige til at sætte Taarnet i en solid og farebetryggende Tilstand, har Ministeriet ikke taget i Betænkning at approbere den nye Arbeidsplan og lade Arbeidet derefter fortsætte, uanset at der til denne Deel af Arbeidet vil medgaae ca. 6,000 Rd. mere end paaregnet, og indstiller saaledes Sagen til Rigsdagens Billigelse.