

vilde være usforvarligt ikke at lade komme Anlæggets Førfættelse tilgode, forsaavidt det er muligt med Entreprenøren at opnaa rimelige Overenskomster om Forandringer i Kontrakten. At det hidtil præsterede Arbejde, forsaavidt Ministeriet bekyndt, i det Hele er udført godt og forsvareligt, skal man sluttelig ikke undlade at tilføie.

Af Beretningen om Arbejdets Fremgang fra 1ste April til 30te September 1871 meddeles følgende:

Arbejderne ved Dokhavnen og Havnesporet ere i Kontrakten af 17de November 1868 blevne ansatte til 218,800 Rb., nemlig 210,000 Rb. til Dokhavnen og 8,800 Rb. til Havnesporet. Den 30te September 1871 var det præsteret Arbejde til Værdi 207,062 Rb. 9 $\frac{1}{2}$ ø, eller ca. 95 pCt., og leveret Materialier til Værdi 1,145 Rb. eller omtrent $\frac{1}{2}$ pCt.

Til Arbejderne ved Slusen og Slusegabet er der i Kontrakten af 17de November 1868 ansat 120,000 Rb.; heraf er overensstemmende med „Oversigten“ den 30te September 1871 præsteret Arbejde til Værdi 92,365 Rb. 70 ø, eller ca. 77 pCt., endvidere er der leveret Materialier til Værdi 6,750 Rb. eller ca. 6 pCt.

De i indværende Aar ved den nordre Mole i Forhavnen udførte Arbejder have til dels været mindre tilfredsstillende udførte, hvorfor det har været nødvendigt fra Tid til anden at anmode Entreprenøren om en bedre Udførelse; imod en Del deraf er der desuagtet fundet Anledning til at nedlægge Indsigelse.

Arbejderne ved Forhavnen og Lededæmningen ere i Kontrakten af 17de November 1868 ansatte til en Sum af 205,000 Rb. Den 30te September 1871 var det præsteret Arbejde til Værdi 15,441 Rb. 4 ø, eller ca. $7\frac{1}{2}$ pCt. og leveret Materialier til Værdi 25,148 Rb. eller ca. $12\frac{1}{2}$ pCt. (Betonblokke heri indbefattede.)

Af hele Anlægget — Kontraktsummen = 543,800 Rb. — er der saaledes den 30te September 1871 præsteret Arbejde til Værdi 314,868 Rb. 83 ø eller ca. 58 pCt., og desuden leveret Materialier til Værdi 33,043 Rb. eller ca. 6 pCt.

Af Tillægsarbejder (20,223 Rb. 32 ø) er der Dags Dato udført for 18,587 Rb. 56 ø, eller ca. 87 pCt.

Udvalget har gjort sig bekyndt med endel andre Aktstykker i denne Sag og finder sig derefter foranlediget til i Overensstemmelse med Finantsudvalgets Betænkning fra forrige Aar atter at udtale, at det forventes, at Ministeriet strengt vil paase Statens Tarv i Overensstemmelse med de i Kontrakten fastsatte Betingelser, idet man dog skal tilføie, at saafremt Ministeren maatte anse Statens Tarv bedst varetaget derved, at Arbejdet fuldføres af den nuværende Entreprenør, han da ved den Kontrakt, som i dette Tilfælde maa afsluttes, opnaar fuld Betyggelse for, at Arbejdet, uden forøget Udgift for Statskassen, fremmes saaledes, at Havnen kan tages i Brug og navnlig Dokhavnen benyttes inden Udgangen af Aaret 1872, og at samtlige tilbageværende Arbejder fuldstændig tilendebringes efter den oprindelig fastsatte Plan inden 1ste Oktober 1873, ligesom man overhovedet maa udtale den ubetingede Forventning, at Ministeren ved de Foranstaltninger, som han foretager til denne Sags Fremme holder for Die, at disse Frister ikke overskrives.

84) II k. Summen 4,000 Rb. foreslaas ført ud i Linien og Ordene: „der udrædes af Sernbanens Reservecfond“ udslættede, da Udvalget foreslaar Reservecfonden inddragen.

85) Udvalget har modtaget følgende: