

Jernhylstre (som findes paa Pladsen) omkring Bendespilens øverste Fag, samt Istandsættelse af Gangbroen, navnlig Levering og Anbringelse af 12 Støbejerns Støtter,  $2\frac{1}{4}$  Lomme i Diameter og c  $4\frac{1}{2}$  Fod lange, af dem, hvorpaa Gangbroen hviler, og Reining og Befæstelse af Diagonalforbindelserne; Støtterne ere knækkede ved Passagen af Skibe gennem Slusen.

2. Den herunder nævnte „Anbringelse af et Dællag af Klinker o. s. v.“ omfatter Beflædningen ovenpaa Slusmurene, som i Kontrakten var forlangt at skulle være Klinker, men af Entreprenøren er lagt af Beton, glittet paa Overfladen, samt Bangerne og det bagerste af Trin paa Trapperne langs de cirkulære Fløje, som ligeledes er lagt af glittet Beton, medens Bangerne efter Kontrakten skulde være Granit og det bagerste af Trinenes Grund skulde være en Klinkerbeflædning; den lagte Beton har holdt sig godt, men dens Overflade er saa glat, at den paa Slusmurene og paa Trapperne, paa hvilke finder nogen Passage Sted, er generende og kan være farlig for Fodgængere, hvorfor den skal ombyttes med et Materiale af mere ujævn Overflade og da som oprindeligt forlangt en Beflædning af Klinker. Svad derimod Bangerne angaar, da erklærede Statsraad Carlsen, at han vilde anse det for sandsynligt, at Ophugningen af den lagte Beton og Anbringelsen af Granit kunde fravalbes. Idet denne Post ubelades, kommer det omhandlede Arbejde til at omfatte Ophugning af Beton og Anbringelse af et Lag af Klinker paa Høikant, murede i Cement, paa ei Areal af c 990 Kubikfod.

3. Det herunder nævnte „Isbrydningsapparat“ er omtalt i den oprindelige Kontrakt men er ikke leveret og har heller ikke været forlangt af Kilsynet. Der foreligger ikke nogen Tegning til dette Apparat, og det kan derfor ikke karakteriseres nærmere end sket er i Kontrakten, nemlig som bestaaende af 16 Stkr. Bøle af Kalmarsømmer,  $9\frac{1}{2}$  " 18' lange, 55 løbende Fod  $1\frac{2}{12}$  " pommersk Sømmer og 70 løbende Fod  $7\frac{1}{10}$  " pommersk Sømmer til Bomme, sam- indeholdende 856 Pd. Smedearbejde foruden Sømmerarbejde.

4. Den herunder nævnte Fortøjningspæl er ikke anbragt, da der ikke hidtil havdes Brug for den.

5. De under B. 5 nævnte 25 Kubikfavne Kullesten foran Slusen ere Resten af det i Overenskomsten af 18de April 1874 nævnte Parti af  $26\frac{1}{2}$  Kubikfavne, som skulde leveres udlagte foran Slusen, idet der af dette Parti kun er leveret  $1\frac{1}{2}$  Kubikfavne.

### C. Forhavnen og Lededæmningen.

Af de her henhørende Arbejder ere nordre og søndre Mole i alt Væsentligt fuldbendte, hvorimod Lededæmningen ikke er fuldført, som det nærmere skal angives nedenfor.

1. Ved nordre Mole mangler endnu, som det ses af Oversigten, Fuldførelse og Istandsættelse af Afloisværket o. s. v., hvilket bestaar i Levering og Anbringelse af Søm- eller Pladebeslag paa en Stræber paa hele Længden og paa c. 20 Stræbere paa 2 Fods Længde, ialt c. 150 Kvadratfod, Levering og Anbringelse af 2 Stolper, 10' lange, 9" og 9" pommersk Sømmer, Anbringelse af den underste Dæplante, som har været paalagt men senere er borttagen.

2. Ved søndre Mole er Dællaget mellem Betonmuren, som bestaar af fløvede Grannitsen, udfugede med Cementmørtel, revent dels i Midten, dels i Siderne (Revnerne ere ca. 1" brede) og sunket noget, ca. 2 à 3". Stenfastningen udenfor Betonmurene er paa nogle Steder ikke ført op til fuld Høide, saa at der altsaa mangler nogle Spsten, hvilken Mængde Kammeraad Reimers angiver til 14 Kubikfavne. Stjønsmændene maa anse denne Angivelse som stemmende med Virkeligheden, men en direkte Maaaling heraf er umulig; paa ca. 7 Kvadratfavne er Dællaget lagt af Beton i Stedet for som paa den øvrige Strækning af Grannitsen, fugede med Cementmørtel, Betonmurene have paa nogle Steder Revner, og endelig ere Dællastenene paa Molehovedet ikke givne Fald paa Overfladen udad, saa at Vandet kan løbe over dem.

3. Lededæmningen, som slutter sig til og danner en Forlængelse af søndre Mole, har ifølge Kontrakten, sammenholdt med Overenskomsten af 23de Marts 1874, en Længde af ialt 2,745 løbende Fod, heraf ere de nordligste 1,143 løbende Fod helt færdige paa nær lidt Regulering og Supplering af Stenfastningen udenfor Murene; derefter er udsat c. 196 Stkr. Betonblokke af dels 10, dels 11 Fods Længde o: en løbende Længde af Dæmningen af ca.