

1000 Fod, men paa denne Strækning mangler hele Overstøbningen med Beton og tilbøds Stenlastningen udenfor Murene, og paa de sidste c. 600 løbende Fod er Intel udført paa Stedet. Der findes bestemte til denne Strækning c. 82 Stkr. Betonblokke, dels 10' dels 11' lange, svarende til Længde Dæmning af c. 440 løbende Fod, saa at der altsaa mangler Støbning af Blokke til c. 160 løbende Fod Dæmning. Det Arbejde, som endnu staar tilbage, er altsaa:

Transport og Nedsenkning af 82 Betonblokke, som findes.

Støbning og Udførelse af Betonblokke til c. 160 løbende Fod Dæmning o: c. 6,400 Kubikfod Beton, Fyldning mellem Blokkene c. 27 Kubikfavne Grus.

Støbning ovenpaa Blokkene altsaa i en Længde af c. 1,600 løbende Fod og c. 55,350 Kubikfod Beton; ved denne Opgjørelse er forudsat en Synkning af Murene.

Anbringelse af Sten, dels større, dels mindre, udenfor Betonmurene, anslaaet til c. 530 Kubikfavne.

Disse Kvantiteter findes angivne paa medfølgende af Kammerraad Reimers forfattede Opgjørelse, hvis Rigtighed er godkendt af Murmester Lauritz Petersen og kontrolleret af Under tegnede, i hvilken Henseende dog skal bemærkes, at det kun kan skjønnes men ikke nøjagtig opgaaes, hvor stort Quantum Sten der vil medgaa til Stenlastningen. I Lighed med hvad ovenfor er slet, skal tilføjes, at til Brug ved dette Arbejde findes paa Pladsen ifølge medfølgende af Kammerraad Reimers og Murmester Lauritz Petersen undertegnede Opgjørelse, følgende Materialier: c. 120 Kubikfavne Kullesten, c. 115 Kubikfavne Granitfjærver, c. 35 Kubikfavne harpet Grus, c. 20 Kubikfavne Sand til Beton og c. 1,900 Sække Cement.

Med Hensyn til den ovenfor omtalte, af Statsraad Carlsen ønskede Ansættelse af Værkier af en Del af de manglende Arbejder, skal endnu tilføjes, at Skjønsmændene i den Anledning have søgt at indhente paa Stedet saa fuldstændige Oplysninger som muligt om Priserne paa Materialier og Arbejdsløn, om Udgifterne til Transport m. m., og at de derefter have foretaget følgende Værkiansættelser, i hvilke selvfølgelig ikke er taget noget Hensyn til fremtidig Vedligeholdelse af de udførte Arbejder eller til at maasse Manglerne kunne være blevne større, inden Istandsættelsen foretages:

Den under Nr. 2 nævnte Istandsættelse af Digeskræningerne o. s. v.	5,000 Kr.
Det under Nr. 8 — Fernræværk.	250 —
Den under B. 1 — Istandsættelse af de øvrige Rapper o. s. v.	550 —
— — B. 3 — Anbringelse af et Isbrydningsapparat.	950 —
— — B. 4 — — — — — en Fortøyningspæl.	150 —

Swad angaar den til Skjønsmændene i Skrivelse af 17de Juli 1876 gjorde Hensigt om at udtale sig om den sandsynlige mindste Varighed for Anlæggets Fuldførelse, skulle vi ikke undlade at tilføje, at vi skjønne, at det tilbagestaaende Arbejde under særdeles gunstige Veirforhold vil kunne tilendebringes i eet Aar.

At denne Forretning er afholdt efter vort bedste Skjøn og Overbevisning, bekræfte vi herved med vor Underkrift.

Csbjerg, den 23de September 1876.

Dilgaard.

Unmack.

Døvsigt

over de i Kontrakt af 17de November 1868 angaaende Anlægget af en Havn ved Csbjerg og hertil hørende Tillægsoverenskomster indbesatte Arbejder, som endnu ikke ere udførte.

A. Ved Dokhavnen og Havnesporet.

1. Oprensning af Havnebasinet.
2. Istandsættelse af Digeskræningerne ved Paaførsel af Ler og Græstørn, saavel som Betonglaciets paa det søndre og af Stenbelægningen paa det nordre Dige.
3. Istandsættelse af Havnepladsen og Beiene.
4. Istandsættelse af Sodskræningerne ved Havnesporet samt Regulering og Oprensning af Beigrøfterne.