

Til Tillægsbevillingslovsforlaget:
ad § 13 (Ny Post). Til III. d. 3. Rentefrit Forskud til løbende Udgifter ved Sindsfygeanstalten for Døfterne 375 Kr."

Forslagene tiltrædes.

291) III. d. 9. Paa Udvalgets Forespørgsel om, hvorvidt Byggearbejdet ved Sindsfygeanstalten i Viborg er fremmet, og hvor stort Beløb der hertil er medgaaet, har Justitsministeriet ved Skrivelser af 28de Oktober og 14de November 1876 meddeelt, at der til dette Arbejde hidtil er anvist det hele ved Finantsloven fra 1875—76 bevilgede Tilskud, 160,000 Kr., og af det ved Finantsloven for indeværende Finantsaar bevilgede Tilskud et Beløb af 122,000 Kr., ialt 282,000 Kr.

Med ovennævnte Skrivelse af 14de November 1876 modtog Udvalget en under 4de November 1876 til Ministeriet indkommen Beretning fra Konduktøren, Henrik Gerner, ved bemeldte Byggearbejde angaaende dettes Fremgang. Den lyder saaledes:

„Arbejdet ved Sindsfygeanstalten er siden min sidste Indberetning over Arbejdets Gang saaledes:

Økonomibygningerne ere fuldførte med Undtagelse af Malerarbejdet, som endnu mangler den sidste Overstrygning. Der arbejdes i disse Dage faavel paa Malerarbejdets Fuldførelse som paa Sammenittningen af de to Vandbeholdere paa Økonomibygningens Loft.

Dampskorstenen er opført, og Stilladterne ere nedtagne, Kjedelhuset blev reist igaar, saa jeg haaber først i næste Uge, at Dampkedlerne kunne blive henlagte.

Lighuset er reist, lægget og Skiffertaget er oplagt.

I Kvindeafdelingens sydlige Fløj ere Pudsearbejdet fuldført, alle Gulvene ere lagte, der arbejdes paa Indretning af Døre og Opsætning af Jodpanel, hvilke Arbejder forventes tilendebragte medio November Maaned. Opsætning af Fayenceovnene fuldført i de øverste Etager. Malerarbejdet ved Binduerne fuldført til sidste Overstrygning; ligesom Smede arbejdet bliver opfat, følge Malerne efter. Opstilling af Sugerørene er paabegyndt.

I Kvindeafdelingens østlige Fløj er Arbejdet omtrent lige saa langt fremskredet som i den sydlige, dog mangler der endnu Gulv i Stueetagen ligesom Fayenceovnenes og Sugeledningernes Opstilling ikke er saa langt fremskreden som i den sydlige Fløj.

I Cellebygningen for Kvinder ere alle Vægene i Stueetagen pudse, Kafeovnene ere opsatte, Loftsgulvet er lagt, der arbejdes for Tiden paa Afpudsning af Kjedelkorridorerne og Sugeledningernes Opstilling.

Forbindelsesbygningen vil om en 8 Dages Tid være fuldført med Undtagelse af Malerarbejdet, som først er paabegyndt.

I Kirkantens arbejdes der paa Pudsning og Gibsning af Væggene og Loftet, paa Opstilling af Granittrapperne, af hvilke den vestlige om nogle Dage vil være opmuret, paa Indfætrning af Binduer, paa Opmuring af Klosetbygningerne, som forventes reiste i Løbet af en 8 Dage. Apellskorstenen er opmuret til 8 Alen over Jordlinien.

I Cellebygningen for Mænd er der lagt Ler paa Indskud, der arbejdes paa Sugning og den indvendige Afpudsning.

I Fabrikbygningen ere Binduerne tildels indsatte, Pudsearbejdet, med Undtagelse af Granittrapperne og Sovedkorridoren fuldført, Gulvene i Stueetagen ere nedlagte, og dette Arbejde fortsættes nu paa 1ste Sal, den udvendige Afpudsning af Murene er omtrent tilendebragt.

Løgeboligen er fuldført."

292) III. d. 9. Den nye Sindsfygeanstalt i Viborg formenes allerede for Finantsaaret 1877—78 at maatte beregnes for fuld Belægning med 300 Patienter og en Udgift af 171,944 Kr. 67 Ø., hvoraf Statskassens rentefrie Forskud foreslaas til 96,910 Kr. 92 Ø., idet man har anslaaet, at 1/4 af Antallet eller 75 Patienter vilde blive fuldt betalende.

Til Lønninger foreslaas 22,580 Kr. saaledes: Overlægen 4,400 Kr., Reserverelægen 1,400 Kr., Overopsynsmanden 600 Kr., Overopsynskonen 480 Kr., 17 Betjente à 210 Kr., 22 Betjente à 140 Kr., Forvalteren 2,000 Kr., Bogholderen 1,200 Kr., Oldfruen 400 Kr., Husholdersten 30 à 10 Kr., Maskinmesteren 800 Kr., Portneren 600 Kr., en Havemand 300 Kr., 4 Karle à 200 Kr., 1 Piger à 100 Kr., Fæstekomfingner 150 Kr. og Dyrtidslilæg 1,100 Kr.