

1000 Fod, men paa denne Strækning mangler hele Dverspøningen med Beton og tilbøls Stenkastningen udenfor Murene, og paa de sidste c. 600 løbende Fod er Intet udført paa Stedet. Der findes bestemte til denne Strækning c. 82 Stk. Betonblokke, dels 10' dels 11' lange, svarende til Længde Dæmning af c. 440 løbende Fod, saa at der altsaa mangler Støbning af Blokke til c. 160 løbende Fod Dæmning. Det Arbejde, som endnu staar tilbage, er altsaa: Transport og Nedsenkning af 82 Betonblokke, som findes:

Støbning og Udfætning af Betonblokke til c. 160 løbende Fod Dæmning o: c. 6,400 Kubiffod Beton, Fyldning mellem Blokkene c. 27 Kubiffavne Grus.

Støbning ovenpaa Blokkene altsaa i en Længde af c. 1,600 løbende Fod og c. 55,350 Kubiffod Beton; ved denne Opgjørelse er forudsat en Synkning af Murene.

Anbringelse af Sten, dels større, dels mindre, udenfor Betonmurene, anslaaet til c. 530 Kubiffavne.

Disse Kvantiteter findes angivne paa medfølgende af Kammerraad Reimers forfattede Opgjørelse, hvis Rigtighed er godkjendt af Murmester Lauritz Petersen og kontrolleret af Under tegnede, i hvilken Henseende dog skal bemærkes, at det kun kan skjønnes men ikke nøjagtig opmaales, hvor stort Quantum Sten der vil medgaa til Stenkastningen. I Uighed med hvad ovenfor er sket, skal tilføjes, at til Brug ved dette Arbejde findes paa Pladsen ifølge medfølgende af Kammerraad Reimers og Murmester Lauritz Petersen undertegnede Opgjørelse, følgende Materialier: c. 20 Kubiffavne Kullesten, c. 115 Kubiffavne Granitstøkker, c. 35 Kubiffavne harpet Grus, c. 20 Kubiffavne Sand til Beton og c. 1,900 Sække Cement.

Med Hensyn til den ovenfor omtalte, af Statsraad Carlsen ønskede Ansættelse af Værkdiener af en Del af de manglende Arbejder, skal endnu tilføjes, at Skjønsmændene i den Anledning have søgt at indhente paa Stedet saa fuldstændige Oplysninger som muligt om Prisene paa Materialier og Arbejds løn, om Udgifterne til Transport m. m., og at de derefter have foretaget følgende Værdiansættelser, i hvilke selvfølgelig ikke er taget noget Hensyn til fremtidig Vedligeholdelse af de udførte Arbejder eller til at maasse Manglerne kunne være blevene større, inden Istandsættelsen foretages:

Den under Nr. 2 nævnte Istandsættelse af Digeskræningerne o. s. v.	5,000 Kr.
Det under Nr. 8 — Fernrædkværk.	250 —
Den under B. 1 — Istandsættelse af de øvrige Rapper o. s. v.	550 —
— — B. 3 — Anbringelse af et Isbrydningsapparat.	950 —
— — B. 4 — en Fortøsningspæl.	150 —

Hvad angaar den til Skjønsmændene i Skrivelse af 17de Juli 1876 gjorte Hensigt om at udtale sig om den sandsynlige mindste Varighed for Anlæggets Fuldførelse, skulle vi ikke undlade at tilføje, at vi skjønne, at det tilbagestaaende Arbejde under særdeles gunstige Veirforhold vil kunne tilendebringes i eet Aar.

At denne Forretning er afholdt efter vort bedste Skjøn og Overbevisning, bekræfte vi herved med vor Underskrift.

Casbjerg, den 23de September 1876.

Ullgaard.

Unmack.

Dversigt

over de i Kontrakt af 17de November 1868 angaaende Anlægget af en Havn ved Casbjerg og hertil hørende Tilrægsoverenskomster indbefattede Arbejder, som endnu ikke ere udførte.

A. Ved Dokhavnen og Havnesporet.

1. Oprensning af Havnebasinnet.
2. Istandsættelse af Digeskræningerne ved Paaførsel af Ler og Græstørn, saavel som Betonglaciéet paa det søndre og af Stenbelægningen paa det nordre Dige.
3. Istandsættelse af Havnepladsen og Veiene.
4. Istandsættelse af Sordeskræningerne ved Havnesporet samt Regulering og Oprensning af Beigrøfterne.