

Til Tillægsbevillingslovsforslaget:  
ad § 13 (Ny Post). Til III. d. 3. Rentefrit Forstul til løbende Udgifter ved Sindsfygeanstalten for Døstifterne 375 Kr."

Forslagene tiltrædes.

291) III. d. 9. Paa Udvalgets Forespørgsel om, hvorvidt Byggearbejdet ved Sindsfygeanstalten i Viborg er fremmet, og hvor stort Beløb der hertil er medgaaet, har Justitsministeriet ved Skrivelser af 28de Oktober og 14de November 1876 meddeelt, at der til dette Arbejde hidtil er anvist det hele ved Finantsloven fra 1875—76 bevilgede Tilskud, 160,000 Kr., og af det ved Finantsloven for indeværende Finantsaar bevilgede Tilskud et Beløb af 122,000 Kr., ialt 282,000 Kr.

Med ovennævnte Skrivelse af 14de November 1876 modtog Udvalget en under 4de November 1876 til Ministeriet indkommen Beretning fra Konduktøren, Henrik Gerner, ved bemeldte Byggearbejde angaaende dettes Fremgang. Den lyder saaledes:

„Arbejdet ved Sindsfygeanstalten er siden min sidste Indberetning over Arbejdets Gang saaledes:

Økonominbygningene ere fuldførte med Undtagelse af Malerarbejdet, som endnu mangler den sidste Overstrygning. Der arbejdes i disse Dage saavel paa Malerarbejdets Fuldførelse som paa Sammenstillingen af de to Vandbeholdere paa Økonominbygningens Loft.

Dampkørfestenen er opført, og Stillaedserne ere nedtagne, Kjedelhuset blev reist igaar, saa jeg haaber først i næste Uge, at Dampkedlerne kunne blive henlagte.

Lighuset er reist, lægget og Skiffertaget er oplagt.

I Kvindeafdelingens sydlige Fløj ere Rudsarbejdet fuldført, alle Gulvene ere lagte, der arbejdes paa Indretning af Døre og Opsætning af Fodpanel, hvilke Arbejder forventes tilendebragte medio November Maaned. Opsætning af Fayenceovnene fuldført i de øverste Etager. Malerarbejdet ved Vinduerne fuldført til sidste Overstrygning; ligesom Smedearbejdet bliver opfat, følge Malerne efter. Opstilling af Sugerørerne er paabegyndt.

I Kvindeafdelingens østlige Fløj er Arbejdet omtrent lige saa langt fremskredet som i den sydlige, dog mangler der endnu Gulv i Stueetagen ligesom Fayenceovnenes og Sugeledningernes Opstilling ikke er saa langt fremskreden som i den sydlige Fløj.

I Cellebygningen for Kvinder ere alle Vægene i Stueetagen pudsede, Kæfelovnene ere opsatte, Loftsgulvet er lagt, der arbejdes for Tiden paa Afpudsning af Kjedelkorridorerne og Sugeledningernes Opstilling.

Forbindelsesbygningen vil om en 8 Dages Tid være fuldført med Undtagelse af Malerarbejdet, som først er paabegyndt.

I Kirkanten arbejdes der paa Rudsning og Gibsning af Væggene og Løfter, paa Opstilling af Granittrapperne, af hvilke den vestlige om nogle Dage vil være opmuret, paa Indsætning af Vinduer, paa Opmuring af Klosetbygningerne, som forventes reiste i Løbet af en 8 Dage. Apellkørfestenen er opmuret til 8 Alen over Jordlinien.

I Cellebygningen for Mænd er der lagt Ler paa Indskud, der arbejdes paa Fugning og den indvendige Afpudsning.

I Fabrikbygningen ere Vinduerne tildels indsatte, Rudsarbejdet, med Undtagelse af Granittrapperne og Sovekorridoren fuldført, Gulvene i Stueetagen ere nedlagte, og dette Arbejde fortsættes nu paa 1ste Sal, den udvendige Afpudsning af Murene er omtrent tilendebragt.

Løgeboligen er fuldført."

292) III. d. 9. Den nye Sindsfygeanstalt i Viborg formenes allerede for Finantsaaret 1877—78 at maatte beregnes for fuld Belægning med 300 Patienter og en Udgift af 171,944 Kr. 67 Ø., hvoraf Statskassens rentefrie Forstul foreslaas til 96,910 Kr. 92 Ø., idet man har anslaaet, at  $\frac{1}{4}$  af Antallet eller 75 Patienter ville blive fuldt betalende.

Til Lønninger foreslaas 22,580 Kr. saaledes: Overlægen 4,400 Kr., Reserverelagen 1,400 Kr., Overopsynsmanden 600 Kr., Overopsynskonen 480 Kr., 17 Betjente à 210 Kr., 22 Betjente 140 Kr., Forvalteren 2,000 Kr., Bogholderen 1,200 Kr., Udbruen 400 Kr., Husholderstjen 300 Kr., Maffinmesteren 800 Kr., Portneren 600 Kr., en Havemand 300 Kr., 4 Karle à 200 Kr., 1 Piger à 100 Kr., Fæstekomfostninger 150 Kr. og Dyrtidstilleg 1,100 Kr.