

Dynamo-elektrisk Maskine, præsterende et Lys af ca. 2,000 Normallamper	3,870 Kr.
Tilhørende Lyskaster med Tilbehør	3,370 —
Dampkraft til Maskinen	7,400 —
Transport, Told og Forsøg	10,000 —
	24,640 Kr.
	Afrundet til. . . 25,000 Kr.

Seg tillader mig derfor at anmode det ærede Udvalg om til 3die Behandling af Forslag til Finanslov for Finantsaaret 1877—78 at ville stille følgende **Ændringsforslag** :

§ 26 (Marineministeriet vedkommende).

(Nyt Nummer efter Nr. 00).

Til Anskaffelse af en elektrisk Lysmaskine med Tilbehør samt Prøver med samme 25,000 Kr.
Bedlagt fremsendes :

Et oversat Uddrag af „Report of the Admiralty Torpedo-Committee on Wildes electric light“.

Uddrag af Rapport fra Capitain F. S. Søhnke om Nytten af det elektriske Lys.

Uddrag af **Æminelkommissionens Betænkning af 30te Juni 1876.**

Gjenpart af samme Kommissions Beretning om de med **Gronne's elektriske Maskine** foretagne Forsøg.

Disse Bilag bedes efter Afbenyttelsen tilbagesendte.“

Indenrigsministeriet.

Kjøbenhavn, den 9de December 1876.

„Følgende af **Overingenieuren** for de nye **Jernbaneanlæg** afgivne Beretning om Anlæget af **Limfjordsbroen** undlader man ikke herved at tilfille det ærede **Finantsudvalg**, idet man efter Afbenyttelsen forventer samme behageligen tilbageendt.“

Beretningen, der er affluttet den 31te Oktober 1876, er saalydende :

„I den sidst afgivne aarlige Beretning om Anlæget af den faste Bro over **Limfjorden** blev det oplyst, at Arbeidet paa det Tidspunkt, da Beretningen affluttedes — nemlig den 31te Decbr. 1875 — var saaledes fremskredet, at 4 af Broens 7 Piller vare under Arbeide; at Sænkstærerne til de øvrige Piller vare leverede tilligemed den største Del af de permanente Materialier, og at ligeledes Jerndelene til **Overbygningen** vare tilstede med Undtagelse af **Svingbrofag**et.

I Slutningen af 1875 afgik **Compagnie de Fives-Lilles** dirigerende Ingenieur ved **Broanlægget**, Hr. **Pinguet**, ved Døden; efter ham har Ingenieur **Audebert** overtaget Ledelsen af Arbeiderne.

De **Banfeligheder**, hvormed Arbeidet paa de større **Landdybder** havde viist sig at være forbundet, ledede til, at **Kompagniet** i Løbet af **Vinteren 1875—76** anskaffede nye og kraftigere **Arbeidsmaskiner** med hensigtsmæssigere **Ind- og Udgangsapparater** for **Mandskabet**, hvorved dette's **Helbredstilstand** bedre kunde bevares og **Sænkingsarbeidet** fremskyndes. Medens disse **Forberedelser** foretoges, benyttedes **Tiden** til at optille og samle **Overbygningen** til de faste **Brofag**.

Ved **Joraarets** Begyndelse vare **Forberedelserne** trufne til igjen at optage **Sænkingsarbeidet** og i Løbet af **Aaret** ere efterhaanden alle **Pillerne** tagne i Arbeide paa **Svingpiller** nær.

Den **noblige Landpille** paa **Sunddby Siden** (Nr. 1), hvis **Sænkning** allerede var tilendebragt i 1875, er i Løbet af **Aaret** bleven forsynet med den øvre **Granitbæklædning** og er saaledes fuldført.