

Svingbropillen. Denne er for Tiden sænket til en Dybde af 31 Fod under Vandspillet og der er ved hensigtsmæssige Foranstaltninger draget Omsorg for, at denne Biller saavel som Billen Nr. 2 ere bragte i fast Forbindelse med Land. Arbeidet paa de to tilbagestaende Piller er derved gjort mere uafhængigt af Isforholdene paa Fjorden og vil saaledes ventelig kunne fortettes uden Afbrydelse i Vintermaanederne.

Som meddelt i den foregaaende Beretning var der fra Kompaniets Side fremkommet Forslag til Forstærkning af Svingpille, der fortinsvis er utsat for Paavirkning af Isgang og Stibe, saaledes at Billen erholdt en uværdet Grundslade ved Tilsførsen af et isbrydende Parti. Efter at Indenrigsministeriet havde tiltraadt Forslaget, er der oprettet Kontrakt med Kompaniet, hvorefter dette har overtaget Arbeidets Udførelse for en Betaling af 120,500 Francs. I Forbindelse med dette Tillægsarbeide føres der for Tiden Forhandlinger med Kompaniet om Anbringelsen af Afstivverker til begge Sider af Svingpille, som navnlig skulle tjene til Beskyttelse mod Stød af Stibe og tillige til Leie for Svingbroen, naar denne er aaben.

Af den tidligere Beretning vil det ligeledes erindres at Forskjøndingen af den sydlige Landpille paa Alborgsiden havde godt gjort Nødvendigheden af at frigjøre denne for Trykket af den Jorddemning, som i Følge det oprindelige Projekt skulle sluttet til Landpille, og at der med Kompaniet var opnaet Enighed om til den Ende at tilføje et nyt Brofag af 35 Metres Spænding, hvis Endepille skulle funderes paa Pele i den allerede til Stede værende Dæmning. Ved Kontrakt af 19de Februar 1877 har Kompaniet for en Tillægsbetaling af 126,500 Francs overtaget Udførelsen af dette Arbeide, der for Tiden er saavidt fremstredet, at Fundamentet for Billen er fuldført.

Landpille paa Sundbyjsiden (Nr. 1) er som bekjendt fundret under væsentlig gunstigere Forhold end Landpille paa Alborgsiden. Efter at Tilslutningen til Jorddæmningen i det Væsentlige var tilendebragt i 1875, har Billen ikke viist nogen Tendens til Bevegelse, først end der ved en i Februar Maaned d. A. foretagen Observation blev konstateret en Forskjønding ud imod Fjorden af i det Høieste 1 Somme foroven. Som Følge heraf blev Stenkastningerne foran Billen supplerede, og der er senere ikke sporet nogen yderligere Bevegelse, ligesom det ikke er sandsynligt, at denne vil fortsætte sig, efter at Overbygningen nu er anbragt over Billen.

Det er sandsynligt, at Svingbropillens Sænkning vil blive tilendebragt i en forholdsvis fort Tid, og naar denne er fuldført, vil Optillingen og Samlingen af Overbygningen til Svingbroen blive paabegyndt, hvortil samtlige Materialier ere leverede paa Arbeidspladsen. Tidspunktet for Broens Fuldsførelse vil saaledes være afhængigt af, naar det lykkes at sæe den ny Bill Nr. 2 anbragt, men herom kan der på Arbeidets nærværende Standpunkt ikke haves nogen bestemt Tidsramme, idet Vandfælighederne ved Gjennembrydningen af den omfattede Biller ikke lade sig bedømme. Naar Pillerne ere fuldførte, vil der endnu staa tilbage at anbringe Stenkastninger om samme. Kontrakten om Anbringelsen af disse er, som bekjendt, allerede afsluttet i Juli f. A., og en Del af Materialerne ere leverede, men Kompaniets Ingenierer have ikke anset det for tilrådeligt at paabegynde Stenkastningerne, forinden Pillerne ere fuldførte og Overbygningen anbragt.

De Arbeider, som udføres ved Regjeringens Foranstaltung i Henseende til Broens Tilslutning til Land, have hvilet i det forløbne Åar og ville først kunne afsluttes, naar Bro-anlæget i det Væsentlige er tilendebragt fra Kompaniets Side. Der staar kun tilbage at regulere og bælde Jorddæmningerne samt at anbringe en Del Stenglacis."

208) Samme Konto. Skrivelse af 31te December 1877 fra Indenrigsministeren:

"I Anmærkningerne til Finantslovsforslaget for 1878—79 ere Udgifterne til den under § 27 II. a. foreslaade Anbringelse af Støttepiller for Limfjordsbroens Svingpille, naar denne holdes aaben, anslaeede til 233,500 Francs, hvorhos der er tilspøjet, at der desuden vil medgaa et yderligere Beløb til Anbringelse af Stenkastninger omkring Støttepillerne, hvilket Beløbs Størrelse man imidlertid ikke sæs sig i Stand til at opgive. Ministeriet har med Hensyn til denne Foranstaltung senere med den vedlagte Skrivelse fra Direktøren for Statsbanerne modtaget den højsælgende Skrivelse fra Entrepreneurerne for Broanlæget, Compagnie de Five-Lille, hvori samme meddeler, at de maas forbeholder sig en Betaling at 280,000 Francs for Bygningen af Pillerne under Forudsætning af, at disse føres ned til den oprindelige antagne Dybde 23 Meter. Saafremt Pillerne skulle sænkes til en større Dybde, fordres endvidere for hver Meter indtil 25 Meter 2,700 Francs, derefter indtil 27 Meter 3,000 Francs og udover 27 Meter 4,000 Francs pr. Meter, saaledes at Betalingen i Tilsælde af, at Pillerne sænkes