

rindelige Projekt ikke var forudsat, at Jordarealet i de gamle Diger og den Jord, der ligger foran dem, skulde erstattes, hvilket imidlertid vilde blive en Nødvendighed, dels at der maatte udføres forskjellige Arbejder til Sikkring af Diget, dels at Prisen for Jordarbejder var steget med mindst 50 pCt. Denne Merudgift af ca. 84,000 Kr. vilde imidlertid tilbøds blive opveiet ved Besparelser paa andre Dele af Digestrækningen, og det antoges derfor, at den samlede Udgift til Digearbejderne paa Lolland, derunder indbefattet det ovennævnte Beløb til uforudsete Udgifter, ikke vilde komme til at overstige ca. 1,400,000 Kr. Efter Lov af 23de Mai 1873, § 5 vilde Statskassen heraf have at udrede $\frac{1}{4}$ eller ca. 350,000 Kr. Da der nu tidligere var udbetalt 116,000 Kr., vilde der sølgelig af Statskassen yderligere være at udrede 234,000 Kr.

Dette Beløb blev derfor søgt bevilget ved Forslaget til Finantsloven for 1875—76, og blev Beløbet, der iøvrigt efter de Forslaget ledsagende Motiver (jfr. Rigsdagsstibenden 1874—75, Tillæg A., Sp. 1062 ff.) var kalkulatorisk, da det ikke kunde definitivt fastsættes, før Digerne vare fuldførte, stillet til Ministeriets Disposition ved Finantsloven for 1875—76, § 26, Nr. 5.

Som foran berørt, var der ved Forelæggelsen af det ommeldte Finantslovsforslag med Hensyn til Anlægget af Digestrækningen mellem Linelyst's østre Dæmning og Strovæns indledet Forhandling med Baroniet Sønderkarle. Efter at der derhos var blevet paabegyndt Forhandlinger med de øvrige vedkommende Grundeiere og foretaget nye lokale Undersøgelser, indkom der fra Digebestyrelsen et ved sammes ledende Ingenieur udarbejdet Forslag til Anlæg af den nævnte Digestrækning, og Ministeriet bisalbt derefter, at der strax skredes til Anlægget af et Dige fra Krambes forbi Strovæns til Kjeldskov efter de ydre af de af Digeingenieuren i Forslag bragte Linier paa Wilkaar, at Eieren af Bremerbold som særligt Bidrag til Dækning af de herved foranledigede Udgifter indbetalte til Maribo Amtsexpeditjonsfond et Beløb af 16,600 Kr.

Hvad derimod Strækningen fra Linelyst's østre Dæmning angaar, blev det ved en af Indenrigsministeriet stadfæstet Overenskomst mellem Digebestyrelsen og Besidderen af Baroniet Sønderkarle bestemt, at Diget og saa paa denne Strækning skulde anlægges efter den ydre Linie blandt Andet paa Wilkaar, at Baroniet forpligtede sig til at yde et Bidrag af 296,000 Kr. til Udgifterne ved Digets Opførelse samt til, hvis det efter afholdt Licitation skulde vise sig, at Digebestyrelsen ikke kunde faae Arbejdet taget i Entreprise for den kalkulerede Sum af 480,350 Kr., da at udrede, hvad der yderligere maatte medgaa, samt at de Dele af Havet, som kom til at ligge indenfor Digerne, blev at ansætte til Digebyld efter Digekommissionens nærmere Bestemmelse.

Endelig var der i Efteraaret 1874 til Ministeriet indkommet et Andragende fra et Interessentskab i Cappel Sogn om, at Verne Bogø, Langø og Ybø maatte blive optagne i det lollandske Digeomplex blandt Andet paa Wilkaar, at Interessentskabet forpligtede sig til at erstatte Digevesenet den Merudgift til Digerne, der herved maatte foranlediges. Da dette Interessentskab imidlertid ikke kunde skaffe de fornødne Pengemidler tilveie, indkom der Andragende fra et nyt Interessentskab, der havde dannet sig til Planens Gjennemførelse, og som erklærede sig villigt til at afholde den ovennævnte Merudgift ved Digerens Opførelse under Forudsætning af, at det erholdt Koncession til at udsørre og erhverve Eiendomsret over den Del af Næskov Fjord, der kom til at ligge mellem Fælledet og Digerne.

Digebestyrelsen anbefalede Andragendet og indstillede, at Digevesenet overtog Opførelsen af de eventuelle Diger og Sluser for en Betaling af 158,000 Kr., som efter Ingeniørens Overdragelse udgjorde Merudgiften ved Yderdigerne.

Ministeriet tillod da, at de offentlige Diger i Næskov Fjord førtes fra Weilø østre Skovbryn over Bogø, Langø og Ybø til Bøsternes paa forskjellige Wilkaar, blandt hvilke mærkes:

- 1) at Interessentskabet forpligtede sig til at yde et Bidrag af 158,000 Kr. til Udgifterne ved Digerens Opførelse samt til, hvis det efter afholdt Licitation skulde vise sig, at Digebestyrelsen ikke kunde faae Arbejdet taget i Entreprise for den kalkulerede Sum af 256,000 Kr., da at udrede, hvad yderligere maatte medgaa.