

## Bilag til foranstaaende Skrivelse.

Fra Kommissionen til Tilveiebringelsen af en Plan til en fuldstændig Regulering af Skjernaas-Deltaet fra Sammenløbet af Skjernaas og S. Omme Aa indtil Ringløbing Fjord.

Saaledes som antydet i Kommissionens Skrivelse af 14de f. M. tillader man sig herved ærbødigst at fremkomme med Begjæring om, at der ved det høie Ministeriums Foranstaltning maatte blive tilveiebragt en Bevilling af de Midler, som udover, hvad der allerede er bevilget, efter Kommissionens Skjøn maa anses nødvendige til Tilveiebringelsen af den Plan for Skjernaas-Deltaets Afvandning, som det ved det høie Ministeriums Kommissorium af 23de August 1882 er paalagt os at udarbejde, og skulle vi i saa Henseende tillade os at bemærke følgende:

### 1. Med Hensyn til Kortlægningsarbejderne (Opmaalingerne og Nivellementerne).

I September 1882 tilveiebragtes Kopier af Matrikulskortene og af de mindre Kort, omfattende ca. 6000 Tdr. Land, og 3 Landinspektorer paabegyndte Markarbejderne, der tillige omfattede en Undersøgelse af Generalkabens Hovednivelementsline forbi Deltaet til Bestemmelse af Udgangspunktet for Cotene. I Slutningen af Oktober var hele Areallet under Vand, saa at Arbeidet i Marken maatte standse, medens det Maalte og Nivellement blev udregnet om Vinteren. Da Arbejderne igjen kunde optages i Foraaret 1883, bleve de fremmede med al den Kraft, der kunde sættes paa dem, og saa meget, det skiftende Veirlig tillod, og allerede til den foreløbige Planlægning i Juli Maaned havde et foreløbigt Oversigtskort i  $\frac{1}{4000}$ . Foruden Landinspektør Lauritsen, som ledede Arbejderne, var i Sommerens Løb 4 Teknikere beskæftigede i Marken og 5 Konstruktører og Tegnerer i Kjøbenhavn.

Samtlige Arbejder skulle omfatte Oversigtskort i stor Maalestok, korrigerede i Marken, Oversigtskort i mindre Maalestok, mindreerede efter de større, særlig opmaalte Kort over Kanallinierne, Nivellements af disse med Detailnivelements over hele Terrainet og Beregning over de Arealer, der have Nytte af Deltaets Regulering.

Hadde Terrainet været af den Bessaffenhed, at det havde været tilgængeligt den største Del af Aaret, og var det ikke ved selve Deltadannelsen undergaaet saa store Forandringer i Aarenes Løb, at Matrikulskortene have vist sig langt usigtligere end det ellers er Tilfældet, vilde Arbejderne vistnok kunne være udførte for ca. 6,000 Kr., men nu er, som Følge af den meget korte Tid, hvori Terrainet har været tilgængeligt, hvilket i det forløbne Aar har været begrundet ved det særlig vaade Veirlig i Juli og August, samt som Følge af den Vanskelighed, der altid er forbundet med at færdes over det bløde, af brede Strømme gennemfkaarne Areal, dette Beløb forbrugt, medens endnu følgende Arbejder staa tilbage:

- a. Supplering af Hovedkortet med Maalinger, optagne i Marken, men som endnu ikke ere konstruerede, men Indlægning af Kanallinierne, Eftermaalinger af en Del af Terrainet og Detailnivelements over det hele Terrain.
- b. Beregninger af Magelæg og frastkaarne Jordstykker, af de i Arbejderne interesserede Arealer; Kortets Rentegning.

Arbejderne under a. ere anslaaede til ca. 2,000 Kr. og under b. til ca. 1,600 Kr., saa at der ialt endnu vil medgaa 3,600 Kr. og mulig noget Mere, da man vel neppe tør gjøre Regning paa, at Arbejdernes Fremme vil ske uden Hindringer af ubødigt Veir med alle de Vanskeligheder, som deraf følge, hvor Terrainet er besaffent som ovenfor antydet.