

Halvdel af den fra Kysten ved Fæstningsterrainet udgaaende nordre Dæmning i Forbindelse med nogen Opfyldning paa det indenfor liggende lavvandede Areal samt Sløifning af en Bastion m. m. i det tidligere Fæstningsterrain og Anbringelsen af en ny Bæleindsfatning om det nuværende søndre Havnehoved.

Tømmerleverancen begyndte i Januar, men der indtraadte senere en Standsning i Fremkomsten af det derunder indbefattede svenske Tømmer efter Leverandørens indtraadte Dødsfald. Den hele bethdelige Tømmerleverance er dog bleven afsluttet i forrige Maaned.

De udbudte Jernmaterialier bleve leverede i April Maaned; Smaaftenene inden Udgangen af Juli, og de i samlet Entreprise overtagne Arbeider for Udførelsen af den 768 Fod lange Dæmning, Jordarbeidet i og ved det tidligere Fæstningsterrain og Bæleindsfatningen om det søndre Havnehoved vare fuldførte midt i August.

I Midten af Juli Maaned paabegyndtes Udbygningen paa de Arealer, som skulle indtages til den nye Snderhavn, efter at det var lykkedes at leie en Dampmuddermaskine og 3 Bramme til Brug derved. Udbygningsarbeidet har siden været holdt igang, saavidt Veirforholdene have tilladt det, og det optagne Sand er anvendt til Opfyldning mellem Gladstrands Fæstningsterrain og den udførte Strækning af den nordre Dæmning. Da de 3 leiede Bramme kun kunde beholdes i faa Maaned, har man her maattet lade bygge 3 nye Bramme.

Udgifterne ved fornævnte Leverancer og Arbeider og ved en senere tilkommen mindre Tømmerleverance samt et mindre Jordarbejde for Ordningen af Kjøbet af et privat Grundstykke ligesom Erhvervelsen af en gammel Smedie for Udvidelse af Havnepladsen og forskjellige mindre Arbeider, der ere udførte paa Dagløn, samt Administrationsudgifter have hidtil andraget ialt ca. 124,000 Kroner.

Forskjellige Omstændigheder have medført, at der først under 12te f. M. har kunnet afholdes Licitation over Udførelsen af de øvrige Værker, som skulle omfatte den nye Snderhavn i Forbindelse med Vortrydningen af den ydre Strækning af den nuværende nordre Mole. Alt Tømmermaterialiet og Jernplader til Forhudning have i Behold til disse Arbeider.

Efter at forskjellige Entreprenører nu have meldt sig som Dythavende, forventes det, at der i den nærmeste Tid kan afsluttes Aktord om Arbeidernes Udførelse.

Fra Foraarets Begyndelse agtes Opudringsarbeidet fremmet om muligt med mindst 2 Dampmuddermaskiner, ligesom Bygningen af et nyt Materialhus og Bolig for Havnebetjentene da agtes paabegyndt.

I den tilbagestaaende Del af den Tidsperiode, hvori de ved Finantsloven for 1883—84 bevilgede Summer kunne komme til Anvendelse, forventer man, at der vil komme til Udbetaling ca. 200,000 Kr., navnlig i Afdrag paa de fornævnte og til Forberedelse af senere forestaaende Arbeider.

Erhødigst

S. Dillendorff.

Til Direktøren for Vandbygningssvæsenet.

324) Samme Konto. Udvalget har i Skrivelse til Marineministeriet af 29de Oktober 1883 udbedt sig den mellem Ministerierne indbyrdes og mellem disse og Cierne førte Forhandling angaaende Kjøb af Hirtsholmene, og har derefter ved Samraad modtaget Oplysning om, at der hverken fra Indenrigsministerens eller Marineministerens Side har fundet nogen Forhandling Sted med Cierne i Tiden før Oktober Maaned 1883. De senere indledeede Forhandlinger ere endnu ikke afsluttede.

325) II. p. Til ekstraordinære Arbeider ved Esbjerg Havn er der ialt paaregnet et Beløb af 212,000 Kr., hvoraf 130,000 Kr. foreslaas anvendte i næste Finantsaar og Resten derefter, hvorved der paatænkes en Forlængelse imod OSD. af Molen ved Forhavnen med 400 Fod, og samtidig dermed bagved Molen anlagt en lille