

Efterat Arkitekt Amberg under en Reise til Færøerne for at forberede Opførelsen af en Stenkirke paa Ejde paa dertil givne Foranledning havde undersøgt den gamle Amtmandsholig i Thorshavn, indberettede han til Justitsministeriet, at han ansaa den gamle Bolig for kassabel, hvorhos han foreslog en ny Bolig opført af Sten efter en af ham affattet Tegning med Overslag. Senere indgav han paa Justitsministeriets Forlangende en ny Plan med Overslag efter en mindre Maalestok, hvorpaa der til sammes Gjennemførelse blev optaget den fornødne Bevilling paa Finantsløven for 1879—80. Ved Skrivelse af 25de September 1879 meddelte Justitsministeriet Amtmanden Bemyndigelse til at anvise til Udbetaling de Udgifter, som vilde medgaa til Stensprængningen m. v., idet Ministeriet derhos paalagde Amtmanden at udføre Arbeidet efter Ambergs Tegninger og Overslag, saaledes at det bevilgede Beløb ikke overskredes. Arbeidet paabegyndtes i Slutningen af 1879 og lededes fra Foraaret 1880 af en til Færøerne opsendt Bygningskonduktør. I Slutningen af 1879 udbødes en Del af det fornødne Materiale ved Licitation i Kjøbenhavn og opsendtes det følgende Aar til Thorshavn. Under 15de Juli 1880 indberettede Amtmanden, at saa godt som alle Bygningsmaterialier vare tilveiebragte, men at dertil var medgaaet næsten hele det bevilgede Beløb, saa at Bevilligen vilde blive overskreden, uden at Amtmanden dog saa sig i Stand til med nogen Nøiagtighed at opgive med hvor stort et Beløb. Som Grunde til Bevillingens Utilstrækkelighed anføres de større Transportudgifter, en ikke ubetydelig Prisforhøielse paa flere af Bygningsmaterialierne, og den store Bekostning ved Stenmaterialiets Tilveiebringelse. I Skrivelse af 31te Januar 1881, modtaget den 30te April næstefter i Ministeriet, indberetter Amtmanden, at Overskrifdelsen andrager 6,681 Kr. 2 Dre. Som Grunde anføres de samme som i Skrivelsen af 15de Juli 1880, idet det særlig accentueres, at Stenmaterialiets Tilveiebringelse har medført større Bekostning end beregnet, hvorhos endvidere henvises til den Fordyrelse af Arbeidet, som det flette Veirig har medført. Den 16de December 1881 meddeler Amtmanden, at Bygningen endnu ikke er færdig, hvilket dels er bgrundet i det flette Veirig, dels i at Bygningskonduktøren den største Del af Sommeren samtidig har været ved Kirkebygningen paa Ejde. Tillige indberetter han, at Overskrifdelsen nu udgjør 23,566 Kr. 97 Dre. Han anfører de samme Grunde som tidligere, særlig Fordyrelsen af Stenmaterialiet, og derhos at der af forskjellige Bygningsmaterialier er forbrugt betydeligt større Mængder end paaregnet. I Anledning af denne Skrivelse tilskrev Ministeriet den 25de Februar 1882 Amtmanden og paalagde ham med Bemærkning om, at hans Skrivelse ikke gav tilstrækkelige Oplysninger til, at man paa Grundlag deraf kunde søge den fornødne Efterbevilling, at opgive det Beløb, der vilde behøves til Bygningens Fuldførelse, samt at indsende en nøiagtig Regnskabsoversigt over hele det medgaaede Beløb. Under samme Datum forlangte Ministeriet Arkitekt Ambergs Erklæring angaaende den stedfundne Overskrifdelse. I sin Erklæring af 24de Marts 1882 udtaler Amberg, at Stensprængningen har medtaget betydelig mere end den kalkulerede Sum, dels fordi Arbejderne i Begyndelsen vare ufnyttige med Hensyn til dette Arbeide, dels fordi der var store Vanskeligheder at overvinde, der frembød sig i Stenens Umedgjørlighed, dels fordi Lønningen for Stenarbeidets Vedkommende i det Hele ikke havde staaet i Forhold til, hvad vedkommende Arbeidere, der ikke vare Haandværkere, kunde præstere, dels endelig fordi Stenene vare blevne mere regelmæssigt tilbandede, end det var Meningen, at alle Materialier, som leveredes fra Kjøbenhavn og som ogsaa for mindre Partiers Vedkommende maatte kjøbes i Thorshavn, vare stegne ikke lidt i Prisen, at et usædvanligt daarligt Veir i det sidste Aar havde lagt store Hindringer i Veien og fordyret Foretagendet, at den største Udgift til Transport af Materialier og færdige Arbeider end beregnet maatte søges i Mangel paa Erfaring i disse For-