

Til § 26 IV.

Under 1:

Der indsættes følgende nye Poster:

Til Anskaffelse af Projektiler og Ladninger til Fæstningsstyks	125,000 Kr.
Til Anskaffelse af Projektiler med Sprængladninger af Skydebomuld med Tilbehør til Fæstningsstyks ..	100,000 Kr.
Til Supplerings af Hjælpermateriellet til Jærnbannerne og til Anlæg af et Forbindelsesspor.....	30,000 Kr.
og endvidere:	
Til Anskaffelse af Positionsstyks	150,000 Kr.
Til Anskaffelse af et Batteritog	200,000 Kr.

Samtlige fornævnte Forhøjelser m. m. er blevne nægtede ved 2den Behandling.

Bahnsen.

S. Hammer.

Til Folketingets Finansudvalg.

3.

Finansministeriet. København, den 3dje Januar 1891.

I Skrivelse af 4de f. M. har det ærede Finansudvalg udbedt sig Oplysning om, i hvilken Grad den ved Skødet af 5te Januar 1875 paa den saakaldte Marmorkirke optagne Betingelse, at Kirken skulde være fuldført inden 10 Aar, er bleven opfyldt, og hvad der af Finansministeren i den Anledning er foretaget paa Statskassens Vegne.

Saaledes foranlediget skal man ikke undlade at meddele, at ifølge Oplysninger, der ere modtagne af Geheimeetatstraad Tietgen, er der paa Kirkebygningen indtil nu anvendt i alt 1,032,248 Kr., og er Arbejdets Stilling for Tiden den, at de ydre Stilladser ville blive borttagne i Løbet af Vinteren, og de ydre Trapper samt Reguleringen af Sotlerne og det nærmest omliggende Terræn med tilhørende Gitterporte ventes fuldførte i den kommende Sommer, medens i det Indre, hvor den halve Del af det dekorative Arbejde ved Kuppelen alt er fuldført, de resterende Arbejder ved denne og Bæggene forneden ville blive afsluttede i Løbet af dette Aar, med mindre uforudseelige Omstændigheder, navnlig Strikforhold, som i det sidste Aar, skulde stanse Arbejdet i den gode Aarstid. Derefter vil endnu restere at udføre Alter, Orgel, Prædikestol, Stoleværk, Varmeapparat og Kælderhælvingerne, hvilke Arbejder anslaaes at ville medføre en Udgift af nogle Hundrede Tusinde Kroner.

Med Hensyn til den sidste Del af det ærede Udvalgs Forespørgsel bemærkes, at Finansministeriet, da det efter Udløbet af de første 5 Aar havde modtaget Redegørelse for, at der var anvendt det i Skødet betingede Beløb af mindst 200,000 Kr., og efter Udløbet af de næste 5 Aar Beretning om Arbejdets yderligere Fremgang, ikke har fundet Anledning til at foretage særlige Skridt med Hensyn til den paa-gældende Skødebetingelse. Det er anset for ganske utvivlsomt, at man tog fejl, da man i sin Tid gik ud fra, at et Byggeforetagende af denne Art og Betydning skulde kunne paa fuldt tilfredsstillende Maade fuldføres i Løbet af 10 Aar, og iøvrigt skønnes det ikke, at Staten skulde have haft nogen Interesse i at gribe ind i Arbejdets rolige, stadig fortsatte Udvikling.

I. B. S. Estrup.

Til Folketingets Finansudvalg.

Lignværd.