

## 112.

Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet.

Som Besvarelse af Finansudvalgets Forespørgsel i Skrivelse af 14de d. M. om, hvorledes Materialfordyrelsen ved Opførelsen af den nye polytekniske Læreanstalt er fremkommen, skal Ministeriet herved fremsende den i Anledning af Sagen indhentede Erklæring fra den ledende Arkitekt for Byggeforetagendet, Statsraad Herholdt.

Kjøbenhavn, den 28de Januar 1891.

J. F. Scavenius.

Til Folketingets Finansudvalg.

Stemann.

## 113.

Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet.

I Fortsættelse af Skrivelse af 28de f. M. skal Ministeriet herved tilstille Udvalget den medfølgende Skrivelse fra Bygningsinspektør, Statsraad Herholdt og de deri nævnte Kontrakter m. m. angaaende Opførelsen af den nye polytekniske Lærestanstalt.

Kjøbenhavn, den 3dje Februar 1891.

J. F. Scavenius.

Til Folketingets Finansudvalg.

Stemann.

## Bilag.

I Liden fra 1886, hvor Overslaget til den nye polytekniske Lærestanstalt blev udarbejdet, og til Bygningen i Efteraaret 1890 blev færdig, har Stigningen paa nogle af de væsentligste Bygningsmaterialier efterhaanden været følgende:

Mursten ere stegne med ca. 6 Kr. pr. 1000 Stykker.

Kalkmørtel med ca. 2 Kr. 50 Ore pr. Læs.

Tømmer og Planker ere stegne med ca. 20 pCt.

Svensk Jærn — — 18 —

Rhinsk Jærn — — 38 —

Stenhuggerarbejde — — 5 —

I samme Lidsrum er Arbejdslønnen for Murhaandlangere steget med 10 pCt., og endelig kan endnu anføres, at Lidenstaben i nævnte Tid efterhaanden har stillet Krav, som ikke kunde afvises, naar den færdige Bygning skulde svare til Nutidens berettigede Fordringer.

Kjøbenhavn N., den 20de Januar 1891.

Herholdt,  
Bygningsinspektør.