

Plan, for hvilken de ansaa Vandbygningsvæsenet ansvarligt, hvorhos de fremsatte Krav paa Ekstrabetaling for en Række Arbejder, som efter deres Mening faldt udenfor Kontrakten. Da Vandbygningsvæsenet overfor disse Paastande fastholdt, at Firmaet i Henhold til Kontrakten maatte være pligtigt til at fuldføre Entreprisen uden Ret til Ekstrabetaling, enedes man med Entreprenørerne om i Henhold til de i Kontrakten optagne almindelige Betingelser for Arbejder og Leve-rancer under Vandbygningsvæsenet at lade Sagen afgøre ved Voldgift, til hvilken Entreprenørerne for deres Vedkommende valgte Konferensraad Øllgaard, medens Ministeriet overdrog forhenværende Retsformand J. N. A. Madvig Hvervet som Voldgiftsmand for Vandbygningsvæsenet.

Under 11. December f. A. afsagde denne Voldgift sin Kendelse, af hvilken et Eksemplar hoslagt fremsendes tillige med en fra Vandbygningsdirektør Westergaard og tvende fra forhenværende Vandbygningsdirektør, Konferensraad Otterstrøm i den Anledning modtagne Erklæringer med Bilag. Voldgiftskendelsen giver Entreprenørerne Medhold, idet den foruden at paalægge Vandbygningsvæsenet Udredelse af et Restbeløb ifølge Kontrakten og Betaling for Ekstraarbejder m. v. frier Entreprenørerne for ethvert Krav fra og Ansvar overfor Vandbygningsvæsenet i denne Sag.

Spørgsmaalet bliver derefter, hvad der nu rettest bør foretages med Hensyn til Sikringen af Skallingen.

Det ivar oprindelig paaregnet, at der til Opførelsen af Kuperingen, Uddybningen af Renden og Anbringelsen af Pælehøfder udfør Fyrtaarnet vilde medgaa i alt 137,000 Kr. Omkostningerne ved de til Opførelsen af Kuperingen og Udgravningen af Renden truffne resultatløse Foranstaltninger have andraget i alt ca. 164,900 Kr., og vil man gennemføre den en Gang lagte Plan, maa der paaregnes at ville medgaa endnu langt betydeligere Beløb. Udgifterne ved Istand-sættelsen og Fuldførelsen af de paabegyndte Anlæg og Arbejder anslaaes af Vandbygningsdirektøren til ca. 300,000 Kr., idet der herunder er taget Hensyn til, at Tilsynet med Arbejdet efter de under Sagens Gang indvundne Erfaringer maa gøres langt mere indgaaende, end Tilfældet har været. Naar hertil kommer, at man neppe vilde kunne undgaa muligvis betydelige aarlige Vedligeholdelsesudgifter, maa man paa Forhaand nære overvejende Betænkelse ved i hvert Fald for Tiden at sætte mere ind paa Gennemførelsen af denne Plan, som har vist sig at rumme saa mange og store uforudsete Vanskeligheder.

Det Maal, man tilstræbte ved Planen om Skallingens Sikring, var dels at afværge Faren for Underskæring af Fyrtaarnet paa den sydøstlige Pynt, dels at overvinde Vanskeligheden ved at holde Dybden vedlige i Graadyb, hvor Grunden paa dets Nordside indenfor Barren var rykket temmelig tæt ind paa Fyrlinien, dels endelig at forhindre, at Skallingens Sydspids efterhaanden skulde kunne blive forsat saa meget i Forhold til Fanøs Nordvestspids, at Strømmen i Graadyb derved kunde faa en uheldig Retning og mulig en Gang bryde sig Vej over Grundene Syd for Graadyb.

Som Forholdene stille sig, kan der ikke paa noget af disse Punkter siges at være nogen nær overhængende Fare til Stede, i hvilken Henseende bemærkes, at Afstanden mellem Fyrtaarnet og den østlige Kystlinie endnu er henved 400 Fod, og at man endnu ved Oprensning med Sandpumpeskib har kunnet magte Fremrykningen af Grunden paa Graadybets Nordside. Man skal i denne Forbindelse henlede Opmærksomheden paa, at der for de i de 3 sidste Finansaar „til Forhøjelse og Beplantning af de lavere Partier af Halvøen Skallingen“ bevilgede Beløb er tilvejebragt Anlæg, bestaaende i Sandflugtsdiger med Helimplantning med den paa Finanslovforslaget 1907—08 under § 26 II. B. 8. søgte Bevilling til Anlæg af endnu et saadant Dige paa den sydlige Ende af Halvøen antages disse Arbejder at ville være fuldførte, og der vil formentlig da blandt andet være tilvejebragt en Hindring for den ovenfor berørte Sandudskylning i Hobodyb under store Højvande.

I Betragtning af alt, hvad der saaledes foreligger, maa man anse det for rettest, at Spørgsmaalet om Ordningen af de ovennævnte Forhold vedrørende Fyret samt Dybden og Strømmen i Graadyb for Tiden stilles i Bero. Men man agter at lade Sagen gøre til Genstand for Vandbygningsvæsenets yderligere indgaaende Undersøgelser og Overvejelser, og det er da tænkeligt, at man senere