

I Henhold hertil skal jeg anmode det ærede Udvalg om paa mine Vegne at stille følgende Ændringsforslag til 2den Behandling af Finanslovforslaget for 1911—12:

Til § 23. Konto II. B. c.	
Summen 147,274 Kr. forhøjes med.....	150 Kr.
Til § 23. Konto II. B. d.	
Summen 222,570 Kr. forhøjes med.....	100 Kr.

KLAUS BERNTSEN.

Til Folketingets Finansudvalg.

Saxild.

Forslaget tiltrædes.

169) *B. e. Fyrvesenet. Bygningsudgifter m. m., ekstraordinære.* Svarskrivelse:

Marineministeriet. København, den 6. December 1910.

I Anledning af det ærede Finansudvalgs Forespørgsel i Skrivelse af 22 f. M. om, hvilke Dele af den i 1903 udarbejdede Byggeplan for Fyrvesenet der alt er gennemførte, hvilke der kan ventes gennemførte og hvilke der muligvis kan spares, skal Ministeriet oplyse følgende:

Alle de i Planens 1ste Gruppe nævnte Arbejder ere udførte, nemlig:

Fyranlæg ved Hyllekrog paa Lollands Sydkyst,  
 Nyt Fyrapparat til Skagens Fyr,  
 Forandring af Bovbjerg Fyr,  
 Nyt Fyrapparat og Lanterne til Gedser Fyr,  
 Fyr med Taagesignal ved Kjelds-Nor paa Langeland,  
 Anbringelse af Petroleumsglødebrændere i 10 Fyr,  
 Forandring af Nordre-Røse Fyr,  
 Fyranlæg ved Nørre-Lyngvig paa Holmslands Klit,  
 Baakefyr paa Kobbergrund,  
 Forandring af Tunø Fyr og Anlæg af et Fyr paa Tunø Røn,  
 Taagesignal ved Knudshoved Fyr,  
 Bygning af et Fyrskib til Udlægning ved Østre-Flak S. for Læsø-Rende.

Af Planens 2den Gruppe ere følgende Arbejder udførte:

Nyt Fyrapparat og Lanterne til Spodsbjerg Fyr,  
 Fyranlæg paa Færøerne,  
 Anbringelse af Petroleumsglødebrændere i 10 Fyr,  
 Lys- og Fløjtetønde til Udlægning ved Sejro NV.-Rev,  
 Forandring af Vejro Fyr,

Nyt Fyrapparat og Lanterne til Møens Fyr,

medens følgende Arbejder ere under Udførelse:

Fyranlæg ved Hals-Barre,  
 Taagesignal ved Romsø Fyr,  
 Fyr ved Hellehavns-Nakke paa Møen,

og følgende Arbejder endnu ikke ere bragte i Forslag til Udførelse:

Baakefyr paa Falske Bolsaks,  
 Baakefyr paa Søndre-Rønner ved Læsø,  
 Taagesignal ved Revsnæs Fyr.

Af Planens 3die Gruppens Arbejder er Fyrskibet til Udlægning udenfor Graadyb-Barre bygget og udlagt. Dette Arbejde udførtes tidligere end paatænkt efter Andragende fra Det forenede Dampskibs-Selskab. Ingen af de øvrige Arbejder ere udførte.

Bekostningen ved de paa Byggeplanen optagne Arbejder, der endnu ikke ere udførte, er følgende: