

var udlagt paa begge Sider af Sikringslinien til en Afstand af 50 m, da der under en Stormflod Natten imellem den 3. og 4. November med ca. 2 m's Højvande skete en Beskadigelse paa Værkerne, idet Søen i Forbindelse med den stærke indgaaende Strøm slog Blokkene i Forkastningerne ud for begge Molehovederne bort, hulede ud i det af Betonsække bestaaende Underlag for Forkastningerne og ind under Overbygningen i søndre Molehoved og skar ud i Bundsikringen i Gennemløbet, saaledes at Dybderne deri blev ca. 5 m i den nordlige Del og indtil 7,4 i den sydlige Del.

Det nordre Molehoved blev, saa snart Vejret blev roligt, hurtigt restaureret, og man var i god Gang med Restaureringen af det søndre Hoved, da en ny Stormflod den 18.—19. November af omtrent samme Styrke som den førstnævnte bortrev ca. 47 m af den nordre Mole og ca. 17 m af den søndre Mole, medens Bunden i Gennemløbet blev oprevet til Dybder af indtil ca. 14 m, og under en den 4. December atter opstaaet Storm blev der yderligere bortrevet 10 m af den nordre Mole og største Dybde i Aabningen forøget til 15,2 m.

Paa vedlagte Bilag 12 ses de ved de tre nævnte Stormfloder dannede Profiler af Gennemløbet.

Med Hensyn til disse Stormflodsskader tillader jeg mig at henvise til mine Indberetninger til Ministeriet i Skrivelser Nr. 2169 af 17. November, Nr. 2291 af 4. December og Nr. 2298 af 6. December 1913 med Kontinuations-Skrivelse Nr. 2305 af 9. s. m.

I de ovenfor omhandlede Værker er der indtil Udgangen af November Maaned d. A. anbragt i alt:

ca. 24,400 m <sup>3</sup> Beton i Sække,	
- 4,700 - — , støbt paa Stedet,	
- 2,100 - — , støbt i Blokke,	
- 7,500 - Sten.	

I alt ca. 38,700 m<sup>3</sup> Bygningsmateriale.

Der er til Arbejdernes Udførelse indtil 3. December d. A. udgivet	
i alt.....	ca. 859,283 Kr.
Hertil maa lægges de til ubetalte Regninger m. m. bundne Beløb ...	- 101,717 —
	I alt ca. 961,000 Kr.

Til Opførelse af Dæmningen ved Nymindegab, hvortil Udgifterne skal	
afholdes af den til Sikringen af Udløbet ved Hvide Sande givne	
Bevilling, er medgaaet .....	- 24,000 —
	Summa ca. 985,000 Kr.

København, den 9. December 1913.

V. Westergaard.

## Bilag 2.

Afskrift.

Vandbygningsdirektøren.

København, den 4. December 1913.

I Kontinuation af min Skrivelse Nr. 2249 af 25. November d. A. angaaende den ved Stormfloden den 18.—19. s. M. paa Værkerne i Hvide Sande Kanalen forvoldte Skade tillader jeg mig efter paa Stedet at have beset Forholdene at fremsætte følgende Oplysninger og Bemærkninger: