

1**Bestyrelsen**

for

Den sjællandske Aandsvageanstalt.

København V., den 10. Juli 1918.

Til Undervisningsministeriet.

I Anledning af Ministeriets Skrivelse af 27. f. M. (Jour. Nr. A. U. 1695), omhandlende Indenrigsministeriets Anmodning om Oplysning om, i hvilket Omfang offentlige Arbejder er satte i Gang siden Oktober 1917, skal man med Hensyn til de paa Ebberødgaard paabegyndte Byggearbejder tjenstlig meddele, at Arkitekt Magdahl-Nielsen under 6. d. M. har tilskrevet Bestyrelsen saaledes:

„Udvidelsen af Aandsvagehjemmet Ebberødgaard er begyndt med Opførelsen af Mandsasylet. Af dette Anlæg er Dags Dato udført Jordarbejde, Funderingen samt Sokkelarbejde. Det egentlige Murarbejde, Støbning af Jernbeton samt Tømrerarbejdet er i fuld Gang. Til disse Arbejder er anvendt ca. 2 000 Arbejdsdage. Samtidig er forberedt til Paabegyndelse i den allernærmeste Tid Opførelsen af Vandtaarnet og Udvidelsen af Køkkenbygningen samt det store Kloakarbejde“.

P. B. V.

M. C. B. Nielsen.