

med tilhørende Vaske- og Afløbsledninger i Straffeanstaltens Madelevatorrum, dels Opstilling af en Brændsels- og Vareelevatør samt Indretning af 8 Natceller i den vestre Natcellefløj, til hvilke Arbejders Udførelse der var opført Beløb paa Finanslovsforslaget for Finansaaret 1918—19. Førstnævnte Arbejde er tilendebragt, medens man ved Opstillingen af den nævnte Elevatør og Indretningen af de 8 Natceller hidtil kun har kunnet fuldføre Murarbejdet, idet Aktieselskabet „Titan“ endnu ikke har set sig i Stand til at levere selve Elevatøren og Dørene til Elevatørskakten.

Med Hensyn til Spørgsmaalet om de nævnte Arbejders Indflydelse paa Arbejdsløsheden skal bemærkes, at Anbringelsen af Blandingshaner kun afgav faa Dages Arbejde for en Blikkenslager, idet det dermed forbundne Murarbejde udførtes af et Hold Fanger under Ledelse af Straffeanstaltens Murerbetjent. Ved det med Opstillingen af Vareelevatøren og Indretningen af de oftnævnte Natceller forbundne Murarbejde har der, efter derom fra Murermester Nielsen, der har haft Arbejdet i Entreprise, indhentet Oplysning, været beskæftiget 9 Mand i 40 Dage.

P. I. V.

J. H. Wandall.

Til Direktøren for Fængselsvæsenet.

Justitsministeriets  
2det Ekspeditionskontor.

København, den 25. Juni 1918.

Under Henviſning til Justitsministeriets 1ste Ekspeditionskontors Skrivelse af 20. d. M. — T. 4 237 — skal man meddele, at der siden Oktober Maaned f. A. er sat følgende Arbejder i Gang ved de under nærværende Kontors Forretningsomraade hørende Institutioner:

Ved Sindssygehospitalet i Nykøbing paa Sjælland er foretaget Indhegning af Hospitalets Kulgaard og Opførelse af et mindre Skur, Indretning af en Svinesti og Opførelse af 2 mindre Skure til Affald, hvilke Arbejder alle er udførte, samt Opførelse af 1 Skur til Vogne m. m., der er omtrent færdigt.

Den til de nævnte Arbejder benyttede Arbejdsstyrke har som Regel udgjort 1 à 2 Mand.

Ved Sindssygehospitalet i Viborg er foretaget Indretning af Beboelsesværelser i Hospitalets Økonomibygning for de i Hospitalets Vaskeri arbejdende Piger, hvilket Arbejde nu er afsluttet.

Det samlede Antal af Arbejdsdage var 570.

Ved Sindssygehospitalet ved Aarhus er Kulskuret ved Hospitalets Maskinhus fornyet og Indretning af 2 Loftsværelser for Funktionærer paabegyndt.

Arbejdsstyrken er 2 Murere og 2 Tømrere.

Endelig er 2 Malere beskæftigede med forskellige Reparationsarbejder paa Fødselsanstalten i Jylland.

Ved de øvrige under nærværende Kontors Forretningsomraade hørende Institutioner er der ikke i det angivne Tidsrum sat saadanne Arbejder i Gang.

Lundbye.

Justitsministeriets 1ste Ekspeditionskontor.