

langt de er fremmede, samt hvilken Indflydelse paa Arbejdsløsheden de har udøvet, skal jeg tjenstlig oplyse, at der ved de under Inspektoratet sorterende Bygninger er sat følgende Arbejder i Gang.

I. Malerarbejdet ved Palæerne paa Amalienborg.

Efter Hoffets Fraflytning er Arbejdet paabegyndt i Slutningen af Maj Maaned d. A., og der beskæftiges 28 Malersvende, 2 Snedkere, 2 Smede og 2 Glarmestersvende. Arbejdet vil sandsynligvis være tilendebragt 1. September d. A.

II. Ombygning af Ridebanebygningerne paa Christiansborg Slot.

Arbejdet paabegyndt 1. April d. A., og der beskæftiges i Øjeblikket 6 Blikkenslagere, 5 Tømrere, 4 Snedkere, 2 Malere, 6 Murersvende og 4 Arbejdsmand. Arbejdet vil sandsynligvis vare  $1\frac{1}{2}$  à 2 Aar, og den ovennævnte Styrke vil kunne beskæftiges i den Tid.

III. Afhugning af Puds paa Tøjhusets Façade.

Arbejdet blev paabegyndt den 18. Marts d. A. og afsluttet den 2. Maj.

Der var beskæftiget 2 Murersvende og 14 Arbejdsmand.

Thorvald Jørgensen

Til Indenrigsministeriet.

Arkitekt Martin Borch,  
Kgl. Bygningsinspektør,  
Aaboulevard 38.

H. V. S.

København, den 19. Juni 1918.

I Skrivelse af 18. ds. har det høje Ministerium anmodet om Oplysning om, hvilke Arbejder i mit Bygningsdistrikt der er igangsat siden Oktober 1917, hvor langt de er fremmede, og hvilken Indflydelse paa Arbejdsløsheden de har øvet.

Saaledes foranlediget skal jeg tjenstlig meddele, at der efter nævnte Tidspunkt er begyndt paa:

1. Opførelse af Tilbygningen til Blindeforskolen paa Refsnæs, der til Dato er opført omtrent i dens halve Højde.
2. Ombygning af Kommunitetsbygningen. Undersøgelserne af det gamle Murværk og Reparation deraf samt Nedtagning og Fjernelse af gamle Skillerum er iværksat.
3. Paa Københavns Toldbod er fuldført et Perrontag af Jern og Træ med tilhørende Brolægning samt under Arbejde Rullebanernes Omlægning og delvise Fornyelse.
4. Statens Museum for Kunst er paabegyndt indre Ombygning af Vestfløjs 1ste Sal.