

e

Arkitekt Magdahl Nielsen,
kgl Bygningsinspektør.
Lundevangsvej 3.

København, den 28. Juni 1918.

I Skrivelse af 18. ds. har Ministeriet anmodet mig om at fremsende Oplysning om, i hvilket Omfang offentlige Arbejder er satte i Gang siden Oktober 1917, og hvor langt de er fremmede, samt hvilken Indflydelse paa Arbejdsløsheden de har udøvet. Saaledes foranlediget skal jeg tjenstlig meddele, at der ved:

I. Kronborg Slot er iværksat Stenhuggerarbejde, dette Arbejde er til Dels færdigt og har omtrent krævet ca. 215 Arbejdsdage

Paa Foranledning af Generaldirektoratet for Postvæsenet:

II. Postbygning paa Fejø, Bygningen er under Tag og har krævet ca. 450 —

III. Postbygning ved Jyderup St., Funderingen afsluttet og har krævet ca. 100 —

IV. Postbygning ved Ballerup St., Jordarbejdet afsluttet og har krævet ca. 60 —

Paa Foranledning af Landbrugsministeriet:

V. Forsøgsgaarden ved Springforbi, Jordarbejdet og Funderingen er udført og har krævet ca. 300 —

VI. Kirkeskovhus, Jordarbejdet udført, har krævet ca. 40 —

Paa Foranledning af Undervisningsministeriet:

VII. Udstillingsbygningen ved Charlottenborg. Omlægning af Taget. — Arbejdet er under Udførelse og har krævet ca. 80 —

VIII. Udenrigsministeriets Bygning, Kongens Nytorv 3: Arbejdet er delvis afsluttet og har krævet ca. 700 —

Ovenanførte Arbejder har til Dato krævet... ca. 1 945 Arbejdsdage

Til Afslutning af disse Arbejder vil endnu medgaa ca. 7000 —

Magdahl Nielsen.

Til Indenrigsministeriet.