

OX

a

Fortegnelse over Arbejder, paabegyndte efter Oktober 1917.

Arbejdets Benævnelse.	Arbejdets Fremme.	Anmærkning.
<i>Iste Distrikt.</i>		
Banesektionerne:		
Mindre Udvidelse Nr. 1276.	Foreløbig fuldført.	
Ændring af Indhegning, Københavns Godsbanegaard.		
Spor, Østerbro-Svanemøllen.	Fuldført.	
Sporanlæg, Hellerup Stations Sydende.	”	
Udvidelse af Opstillingsspor, Enghavevej, Københavns Godsbanegaard.	”	
Skinnefri Vejforbindelse Nr. 66, Overkørsel 82—83, Nordbanen.	Fuldføres midt i Juli Maaned.	
Skinnefri Vejforbindelse Nr. 72, Overkørsel 80, Nordbanen.	Fuldføres mod Slutningen af Juli Maaned.	
Skinnefri Vejforbindelse Nr. 81, Overkørsel 103, Nordbanen.	Fuldført.	
Anlæg af offentligt Sidespor, Espergærde.	Omtrent $\frac{3}{4}$ af Jordarbejdet udført.	
Udvidelse af Fredensborg Station.	En Del Jordarbejde udført April—Juni.	
Skinnefri Vejforbindelse Nr. 36, Overkørsel 59, Hedehusene—Røskilde.	Jordudgravning paabegyndt i Maj.	
Skinnefri Vejforbindelse Nr. 98, Overkørsel 33, Glostrup—Taastrup.	Paabegyndes i disse Dage.	
Skinnefri Vejforbindelse Nr. 78, Overkørsel 107, Vestbanen.	Til Dels udført.	Standset paa Grund af manglende Arbejdskraft (Mosearbejde).
Skinnefri Vejforbindelse Nr. 80, Overkørsel 66, Vestbanen.	Til Dels fuldført.	
Skinnefri Vejforbindelse Nr. 64, Overkørsel 80, Vestbanen.	Udført.	
Skinnefri Vejforbindelse Nr. 87, Anlæg af en Vej fra Overkørsel 99 til Dyndet Aas.	Jordarbejdet omtrent fuldført.	