

Arbejdets Benævnelse.	Arbejdets Fremme.	Anmærkning.
Skinnefri Vejforbindelse Nr. 73, Overkørsel 142, Nordvestbanen.	I Forarbejdets Fuldførelse mangler ca. 25 pCt.	
Skinnefri Vejforbindelse Nr. 77, Overkørsel 181—82, Nordvestbanen.	Af Jordarbejdet mangler ca. 25 pCt.; Broarbejdet ikke paabegyndt.	
Skinnefri Vejforbindelse Nr. 71, Overkørsel 228, Nordvestbanen.	Omtrent fuldført.	
Skinnefri Vejforbindelse Nr. 83, Overkørsel 120, Nordvestbanen.	Arbejdet ved Vandafledningen paabegyndt.	
Stenballastering i Hovedsporene paa Glostrup, Taastrup og Hedehusene Stationer.	Godt Halvdelen af Arbejdet udført.	
Indlægning af flere Sveller, Sydbanen.	Udført.	
Foranstaltninger mod Snelæg paa Banen, 4de Banesektion.	Saa godt som udført.	Det manglende Arbejde foreløbig standset; det nødvendige Mandskab kan ikke skaffes.
Skinnefri Vejforbindelse Nr. 68, Overkørsel 88, Sydbanen.	Arbejdet genoptages i nær Fremtid.	
Skinnefri Vejforbindelse Nr. 96.	Der haves 8—10 Mand i Arbejde.	
Stenballastering paa Strækningen Næstved—Vordingborg.	Der haves ca. 50 Mand i Arbejde.	
Skinnefri Vejforbindelse Nr. 47, Overkørsel 173, Vestbanen.	Knap halvyvejs udført.	
Skinnefri Vejforbindelse Nr. 48, Overkørsel 174, Vestbanen.	Ligeledes.	
Skinnefri Vejforbindelse Nr. 51, Overkørsel 159, Vestbanen.	Ligeledes.	
Skinnefri Vejforbindelse Nr. 62, Overkørsel 147, Vestbanen.	Nylig paabegyndt.	
Skinnefri Vejforbindelse Nr. 90, Overkørsel 140, Vestbanen.	Endnu Arbejde til 8 Mand i 1 Maaned.	
Foranstaltninger mod Snelæg paa Banen, 5te Banesektion.	Endnu Arbejde til 5 Mand i 2 Maaneder.	
Bygningsstrækningerne:		
Mindre Udvidelse Nr. 1239. Signalhytte, Nordre Frihavnsgade.	Udført.	
Mindre Udvidelse Nr. 1281, Værkstedbygningen, Østerbro.	"	