

Arbejdets Benævnelse.	Arbejdets Fremme.	Anmærkning.
Opførelse af Tjenestebolig, Gaarde.	Boligen opført indtil Sokkelhøjde.	
Ombygning af Vogterhus 22, Langaa—Struer.	Taget rejst.	
Ombygning af Vogterhusene 40 og 42, Langaa—Struer.	De gamle Vogterhuse nedrevne, Grunden støbt og Murararbejdet paa Vogterhus 40 paabegyndt.	
Ombygning af Vogterhus 73 paa Vestbanen.	Murararbejdet færdigt til 1ste Stilladshøjde.	
Udvidelse af Hanbjerg Holdeplads.	Jordarbejdet fuldført. Pillerne for Broen over Helge Aa støbt.	
Anlæg af en Parallelvej til Erstatning for Overkørsel 271, Ringkøbing.	Omtrent fuldført.	
Bygning af en Vejunderføring ved Overkørsel 27, Langaa—Viborg.	Rørledningsarbejdet samt en Del af Jordarbejdet fuldført.	
Udvidelse af Københavns Godsbanegaard.	Broarbejdet i det væsentlige fuldført, Jordarbejdet er i Gang.	Sporarbejderne vil ikke kunne udføres paa Grund af Materialeangel.
Næstved—Hillerød-Banen.	Jordarbejdet paa Strækningen Næstved—Ringsted har været fremmet i Løbet af Vinteren.	Jordarbejdet paa Strækningen Ringsted-Frederikssund vil kunne ventes paabegyndt til Efteraaret.
Skern—Videbæk-Banen, Jord-, Bro- og Vejarbejde.	Mangler endnu en væsentlig Del af Arbejderne.	
Aarhus Godsbanegaardsanlæg.	Er endnu ikke udført saa meget Arbejde som ventet.	Frost og Strejke har forsinket Arbejdet.
Dobbeltsporanlægget Fredericia—Daugaard.	En væsentlig Del af Jordarbejdet bortgivet i Løbet af Vinteren.	
Dobbeltsporanlægget Rungsted—Snekkersten.	Jordarbejdet paabegyndt.	
Bygningsarbejderne ved Nørreport Station.	Arbejderne er delvis udførte.	
Nørrebro Gods- og Rangerstation.	Funderingsarbejderne delvis fuldførte, og Murer- og Tømrerarbejdet er under Udførelse.	
Kommandopost paa Østerbro Station.	Arbejdet er delvis fuldført.	