

## 12

Vandbygningsdirektøren.

København, den 27. Juni 1918.

I Anledning af den fra Ministeriet under 20. Juni d. A., Journal Nr. 34. e, i Afskrift modtagne Skrivelse, hvori Indenrigsministeriet anmoder om Oplysning om, i hvilket Omfang offentlige Arbejder er satte i Gang siden Oktober 1917, og hvor langt de er fremmede, samt om hvilken Indflydelse paa Arbejdsløsheden de har udøvet, tillader jeg mig under Henviisning til min Skrivelse Nr. 437 af 5. Marts d. A. at oplyse følgende:

De i den med min nævnte Skrivelse fulgte Fortegnelse under I. a. opførte Statsarbejder og under II. a. opførte Arbejder, hvortil Staten yder Tilskud, fortsættes i det Omfang, som Forholdene tillader:

Hvad de under I. b. opførte Statsarbejder angaar, da udføres for Tiden Detailprojekt til Færgeanlægget ved Næssund, hvortil det fornødne Beløb er bevilget ved Finansloven for 1918/19 under § 2. B. II. B. e. Oprensningen af de nye Havn bassiner ved Esbjerg, til hvis Udførelse der ved Lov om Tillægsbevilling for 1917/18 under Konto Til § 2. D. II. Til A. er bevilget et Beløb af 380 000 Kr., er endnu ikke kommet i Gang, da det hidtil bl. a. paa Grund af Minespæringerne i Nordsøen har været umuligt at fremskaffe det dertil fornødne Uddybningsmateriel.

Af de under II. b. nævnte Arbejder, hvortil Staten yder Tilskud, er Digeanlægget ved Utterslev Mader og Kastager sat i Gang med en Arbejdskraft paa 25 Mand, og Anlægget af en Havn ved Rungsted vil i den nærmeste Tid blive paabegyndt med Opførelse af Forbindelsesbroen mellem Land og den projekterede Øhavn.

Udførelsen af de øvrige Arbejder er opsat indtil videre paa Grund af manglende Midler.

Hvad de i øvrigt i min ovennævnte Skrivelse anførte Arbejder angaar, nemlig: Anlæg af en Pier i østre Inderhavn ved Skagen, Ombygning af østre Forhavnskaj i Esbjerg, do. af 165 m Bolværk i Helsingør Havn og Forøgelse af Kajplads i Frederikshavns Havn, da er Forholdene omtrent uforandrede saaledes, at disse endnu ikke er paabegyndte.

V. Westergaard.

Til Ministeriet for offentlige Arbejder.