

14

Generaltolddirektoratet.

København, den 25. Juni 1918.

I Skrivelse af 18. ds. til Finansministeriet har Indenrigsministeriet anmodet om til Brug for Folketingets Udvalg angaaende Forslag til Lov om Ændring i midlertidig Lov om overordentlig Hjælp til arbejdsløse m. m. at faa meddelt Oplysning om, i hvilket Omfang offentlige Arbejder for Finansministeriets Vedkommende er satte i Gang siden Oktober 1917, og hvor langt de er fremmede, samt hvilken Indflydelse paa Arbejdsløsheden de har udøvet.

Saaledes foranlediget skal Generaltolddirektoratet, der fra Finansministeriet har faaet Skrivelsen oversendt til Besvarelse for Toldvæsenets Vedkommende, efter at have indhentet Oplysninger fra de paagældende Bygningsinspektører meddele, at følgende betydeligere Arbejder er satte i Gang siden Oktober 1917:

- 1) Opførelse af en Toldkammerbygning i Silkeborg,
- 2) Indretning af Vandklosetter, elektrisk Vareelevator og elektrisk Lys m. v. i Aarhus Toldkammerbygning,
- 3) Indlægning af elektrisk Drivkraft ved en Vareelevator m. v. i Aalborg Toldkammerbygning,
- 4) Opførelse af en Strandkontrolørbolig i Gilleleje,
- 5) Udvidelse af Bølgeblikperrontaget langs „Kieler Pakhus“ paa Københavns Toldbod,
- 6) Fornyelse og Istandsættelse af Rullebaner sammesteds samt
- 7) forskellige Vedligeholdelsesarbejder ved Toldvæsenets Bygninger i København.

ad 1) Murerarbejdet er paabegyndt. Ved Opførelsen er sysselsat 15 Mand (Grundudgravere, Murere, Stenhuggere og Kalklædskere).

ad 2 og 3) Ved hvert af disse Arbejder — der vil være tilendebragte i Løbet af 3—4 Maaneder — er beskæftiget en halv Snes forskellige Haandværkere (Murere, Smede, Mekanikere o. a.).

ad 4) De detaljerede Tegninger og Planer er under Udarbejdelse. Ved Arbejdet med Grundudgravning og ved Bygningens Opførelse, der vil blive paabegyndt i Løbet af ca. 14 Dage, vil der blive beskæftiget 3 Arbejdsmand i ca. 6 Maaneder, hvorhos der ved Opførelsen vil blive sysselsat 3 Murere og 2 Tømrere i ca. 6 Maaneder og enkelte andre Haandværkere i kortere Tid.

ad 5) Arbejdet er nu fuldført og har krævet

10	Arbejdsdage for Arbejdsmand,
17	— - Murersvende,
28	— - Tømrersvende,
50	— - Blikkenslagere,
587	— - Smede og Jernstøbere og
30	— - Malersvende.