

88

(jfr. 89).

Kirkeministeriet. København, den 6. Februar 1948.

J. Nr. 4 V. 1394. 2 Bilag.

Gennem en længere Aarrække har Haderslev Domkirke været underkastet en gennemgribende Restaurering under Ledelse af Arkitekt H. Lønborg-Jensen. Denne udarbejdede oprindelig i Oktober 1940 et skitse-mæssigt Restaureringsforslag, hvorefter Omkostningerne var anslaaet til 374 500 Kr. Efter nye Opgørelser fra Arkitekten var man i November 1943 naaet til et anslaaet Udgiftsbeløb af 706 000 Kr., der efter Udarbejdelsen af en detailleret Arbejdsplan i Begyndelsen af 1944 steg til 927 343 Kr.

Man søgte derefter at finde nogle Besparelser i Planen, og paa Grundlag heraf opnaaede man Finansministeriets Tilslutning til en samlet Udgift paa ca. 800 000 Kr., hvoraf Staten skulde yde 700 000 Kr. og Haderslev Menighed ca. 100 000 Kr.

Det nedsatte særlige Syn for Haderslev Domkirke har gentagne Gange udtalt, at det — uanset de betydelige Vanskeligheder, der har været forbundet med denne Restaurering, hidrørende bl. a. fra Materialemangel, Arbejdsstandsning og uforudselige Svagheder i Bygningsværket, særlig en betydelig Instabilitet ved Korets Nordside — maatte være muligt gennem en Forøgelse af Arbejdstempoet og en bedre Tilrettelæggelse af Arbejdet at faa det store Restaureringsarbejde fremskyndet og bragt til Afslutning.

Da Ministeriet, efter at man i Skrivelse af 23. August 1946 havde anmodet Arkitekt Lønborg-Jensen om at udarbejde en ny økonomisk Oversigt over de med Restaureringen forbundne Udgifter, herunder de Overskridelser, der havde fundet Sted eller maatte paaregnes, derpaa under 6. Februar 1947 fra Arkitekten modtog en Oversigt, hvoraf det fremgik, at de samlede Restaureringsudgifter nu beregnedes til 1 593 621 Kr., ansaa Ministeriet det for nødvendigt, at der med Henblik paa Tilvejebringelsen af et endeligt og holdbart Overslag over de samlede nødvendige Udgifter til Restaureringen og Fastsættelsen af en Termin for Afslutningen af Arbejderne blev ansat en Arkitekt ved Siden af Arkitekt Lønborg-Jensen, hvilket Hverv efter Forslag fra det særlige Syn blev overdraget til Arkitekt Helge Holm, København.

Fra begge Arkitekter har Ministeriet derefter modtaget vedlagte Redegørelse ledsaget af medfølgende specificerede Overslag, hvorefter den fuldstændige Restaurering af Domkirken er beregnet at ville medføre Udgifter til et samlet Beløb af ikke mindre end 2 122 653 Kr.

Ministeriet sammenkaldte derefter et Møde den 21. Januar 1948, hvori — foruden de to Arkitekter — deltog Medlemmerne af det særlige Syn, tre Repræsentanter for Haderslev Domsogns Menighedsraad og som Repræsentant for Finansministeriet Afdelingschef Grünfeld.

Ved det nævnte Møde var der Enighed om, at det trods de store Udgifter vilde være det ogsaa i økonomisk Henseende mest formaalstjenlige at søge Restaureringen gennemført uden Opsættelse i Løbet af det Tidsrum af endnu $1\frac{1}{2}$ Aar, der efter Arkitekternes Skøn vilde udkræves til Tilendebringelsen. Og med Hensyn til Spørgsmaalet om Dækning af Udgifterne, som med visse mindre Besparelser mentes at kunne begrænses til 2 100 000 Kr., endes man om at søge gennemført en Ordning, hvorefter Menighedsraadets oprindelige Tilskud paa 100 000 Kr. skulde forhøjes til 260 000 Kr., hvortil kommer et i Menigheden indsamlet Beløb af 40 000 Kr. til Lysekronerne i Kirken, og der skulde søges opnaaet et Tilskud paa 40 000 Kr. fra Haderslev Kommune, hvilket Tilskud det formentes, at Kommunen vilde være villig til at yde.

Det samlede Tilskud, som det herefter vilde være nødvendigt at ansøge Staten om, vilde da andrage 1 800 000 Kr. inkl. de alt bevilgede Tilskud.

Paa Finanslovene for Finansaarene 1941-42—1946-47 inkl. er der til de omhandlede Arbejders Gennemførelse bevilget i alt 740 000 Kr. og paa Forslaget til Lov om Tillægsbevilling for 1947—48 er der med Finansministeriets Tilslutning stillet Forslag om en Bevilling paa 85 000 Kr. til Udførelse af Arbejder, der er