

Det var oprindelig hensigten i 1952—53 at foretage en udvidelse af administrationsbarakken for at skaffe lokaler til retsvæsenet og kammerembedet samt endvidere at indrette en landsrådssal. Forholdene gjorde det imidlertid påkrævet omgående at indrette kontor til politiet og byggelederen samt at skaffe lokale til et arkiv. For ikke at overskride bevillingen udsatte man derfor opførelse af retskontor og landsrådssal til 1953—54.

ad 12. Merforbruget skyldes, at det viste sig nødvendigt at opføre bygningen på betonfundament i stedet for på tømmerfundament som først planlagt.

ad 13. Udgifterne til første del af dette projekt er blevet af mindre omfang end oprindelig anslået.

ad 14. Da forstudierne til dette arbejde er blevet mere omfattende end forudsat, er arbejdet endnu ikke blevet påbegyndt.

ad 15, 16 og 17. Ved Egedesminde nødvendiggjorde det øjeblikkelige behov for klasseværelser opførelse af en skolebarak, hvorefter den oprindelig planlagte opførelse af en skolebygning blev udsat. I stedet har man fundet det nødvendigt at påbegynde opførelse af en dobbeltsproget skole i Holsteinsborg.

ad 23. På grund af vanskelige besejlingsforhold er udbygningen af radiostationen blevet forsinket.

ad 29. Da funderingsforholdene medførte, at fundamenterne måtte føres betydeligt længere ned end normalt, er anlægget blevet væsentligt dyrere.

ad 30, 36, 42, 46 og 54. På grund af nødvendigheden af at forcere andre arbejder og for såvidt muligt at undgå overskridelse af rammebevillingen har man undladt helt eller delvis at iværksætte de under ovennævnte poster anførte projekter.

ad 32 og 33. Da det har vist sig, at behovet for færdigstøbte betonvarer samt mulighederne for at fremskaffe støbematerialer var større i Godthaab, besluttede man at opføre et betonstøberi her i stedet for som først planlagt i Holsteinsborg.

ad 41, 45, 47, 55, 65 og 66. I modsætning til tidligere søgte bevillinger til boliger indgår der i de under de nævnte poster opførte udgifter tillige planeringsarbejder, udhuse og indhegninger.

ad 44. I dette projekt indgår opførelse af fiskehus med saltsilo samt anlægelse af en fiskerikaj. Disse anlæg var planlagt opført i henholdsvis 1952 og 1953. Da man imidlertid med fordel kunne anvende de materialer, der fremkom ved de udspæringsarbejder, der var nødvendige for at skabe en egnet byggegrund til fiskehuset, ved anlæggelsen af fiskerikajen, blev rækkefølgen i projektet ændret. Den bevilling, der er opført på Den kgl. grønlandske Handels budget, søges herefter overført til denne konto, jfr. nr. 90.

ad 48. Arbejdet har været vanskeliggjort af den regnfulde sommer, der medførte en stærkt forøget vandtilstrømning i udgravningerne, hvilket nødvendiggjorde anvendelse af mere arbejdskraft.

ad 50. Efter at embedet som amerikansk vicekonsul er blevet nedlagt, har staten overtaget den af vicekonsulen benyttede bolig med inventar for en købesum på 17 000 kr.

ad 58. Merudgiften skyldes, at det har vist sig nødvendigt at udføre en længere anløbsbro end først projekteret.

ad 62. Da bundforholdene på det sted, hvor tømmerkisterne skulle placeres, viste sig at være exceptionelt vanskelige, er der anvendt betydelige udgifter til regulering heraf. Endvidere er arbejdet blevet mere fremskredet end først planlagt.

ad 69. Ved udarbejdelsen af anlægsprogrammet 1952—53 blev afsat 500 000 kr. til udgifter vedrørende vandforsyningsanlæg i Godthaab. Ved arbejdets udførelse opstod imidlertid uforudselige vanskeligheder, idet det som følge af forkastninger i fjeldformationerne viste sig nødvendigt at foretage betydeligt større afrømningsarbejder end planlagt.