

	Kr.	Kr.
d. pakhuse .....	358 000	377 000
e. grønsagshuse .....	20 000	127 000
f. opfyldninger .....	12 500	12 500
g. butikker .....	190 000	180 000
h. boliger .....	580 000	687 000
i. posthuse .....	90 000	97 000
j. garager .....	28 000	33 000
k. fabriksanlæg i Narssak .....	275 000	712 500
	<hr/>	<hr/>
	3 708 500	3 782 700
l. endvidere til forskellige formål .....	595 000	590 800
m. til færdiggørelse af arbejder påbegyndt i 1952 .....	866 500	1 306 500
samt reserve til imødegåelse af overskridelser .....	330 000	
	<hr/>	<hr/>
	5 500 000	5 680 000

Som det fremgår af ovenstående, har der fundet en overskridelse sted på ca. 3% = kr. 180 000.

Til forklaring af afvigelserne fra det oprindelige anlægsprogram skal anføres følgende:

*Ad a.*

Ved udarbejdelsen af anlægsprogrammet for 1953/54 påregnede man en udvidelse af fiskerianlægget til fremstilling af saltfisk ved Frederikshaab til kr. 265 000.

Ved forhandling med den lokale fiskeriforening blev man klar over, at fiskerne nærrede et stærkt ønske om opførelse af et anlæg med henblik på fremstilling af fryseprodukter. Man besluttede derfor at udskyde opførelsen af saltfiskeanlægget, indtil man ved nærmere undersøgelser havde fået klarhed over, i hvilket omfang en udvidelse af dette anlæg var nødvendig, når der skulle tages hensyn til de fremsatte ønsker om oprettelse af fryseri.

Til fiskehus med saltsilo i Julianehaab havde man påregnet at anvende kr. 350 000. Under projekteringen viste det sig vanskeligt på det tilstedeværende havneareal at placere en egentlig saltsilo. Man udskød derfor dennes opførelse indtil videre, og dette bevirkede, at byggesummen blev kr. 192 000 mindre end afsat til formålet.

Ved de øvrige Pladser er en del af arbejderne på de projekterede fiskerianlæg ikke nået så langt frem som planlagt, hvilket har bevirket, at yderligere kr. 182 000 ikke er kommet til anvendelse til de budgetterede formål indenfor regnskabsperioden.

*Ad b.*

Ved udarbejdelse af anlægsprogrammet for 1953 påregnedes opført en anløbsbro ved udstedet Fiskerisættet. Da opmålingerne vedrørende dette arbejde imidlertid først blev tilendebragt på så sent et tidspunkt, at broen ikke kunde opføres i 1953, kom kr. 55 000, der var afsat til dette formål, ikke til anvendelse. Broen vil blive opført på anlægsprogrammet i 1954.

*Ad c.*

Under sprængningsarbejdet i forbindelse med opførelse af en planlagt betonstøbt, delvis overdækket kulplads ved Julianehaab viste det sig, at oplagringsforholdene kunne forbedres betydeligt ved et udvidet sprængnings- og planeringsarbejde. Man har hertil indenfor regnskabsåret 1953 anvendt kr. 96 000 mere end oprindelig afsat til formålet.

*Ad d.*

Overskridelsen på denne konto andrager for ialt 5 pakhuse kr. 19 000 og hidrører fra mindre ændringer i det oprindelige program.

*Ad e.*

På grund af det forøgede behov ved Godthaab — blandt andet efter opførelse