

ad 16. Arbejdet er stillet i bero på grund af overvejelser i statsbanerne og post- og telegrafvæsenet om nødvendigheden af at etablere de i projektet medregnede 2 tjenesteboliger.

ad 17. Arbejdet er udskudt på grund af vanskeligheder med at fremskaffe fornøden projekteringsmedhjælp.

ad 18. Arbejdet er udskudt på grund af projekteringsvanskeligheder og fortsatte forhandlinger om ændring af arealet.

ad 19. Arbejdet er udskudt som følge af stedfindende forhandlinger med statsbanerne om opførelse af en ny post- og telegrafbygning i forbindelse med opførelse af en ny jernbanestation.

ad 20. Merudgiften skyldes forskydning af arbejdet fra tidligere finansår.

ad 21. Arbejdets påbegyndelse er udskudt som følge af forhandlinger med statsbanerne og kommunen om bygningens placering, som er resulteret i, at den fornødne lokaleforøgelse tilvejebringes ved en tilbygning til den nuværende bygning.

ad 22. Merudgiften skyldes indeksregulering af det oprindelige overslag pr. 1. april 1968 samt forcering af arbejdet af hensyn til lufthavnsudvidelsen i den nuværende ankomsthalygning.

ad 23. Arbejdet er forsinket på grund af arealforhandlinger.

ad 24. Arbejdet er udskudt som følge af prognoseundersøgelser om byudviklingen i et teknikerudvalg med repræsentanter for Hillerød kommune, statsbanerne og post- og telegrafvæsenet.

ad 25. Arbejdet er forsinket på grund af en foretaget analyse af postkontorets lokalebehov i en overskuelig årrække.

ad 26. Arbejdet er forsinket på grund af stedfindende forhandlinger om køb af naboejendomme.

ad 27. Mindreudgiften skyldes reduktion af anlæggets udstyr.

ad 28. Merudgiften skyldes fremskydelse af projekteringsarbejdet.

ad 29. Mindreudgiften skyldes forsinkelse af igangsætning af antenne- og senderudskiftning i forhold til det på budgetteringstidspunktet forudsete.

ad 30. I de kommende år vil det blive nødvendigt at udvide de værende fjernsynsstationer. Den samlede investering anslås til 3.500.000 kr. Af driftstekniske grunde vil det være nødvendigt at påbegynde udvidelsen af 4 stationer allerede i indeværende finansår.

ad 31. Den samlede investering er tidligere anslået til 400.000 kr., jfr. lov om tillægsbevilling for finansåret 1969-70. På grundlag af senere overvejelser har det vist sig nødvendigt at udvide projektet, således at de samlede udgifter til dette arbejde, der forventes afsluttet i indeværende finansår, nu må anslås til 1.000.000 kr.

ad 32. Beløbet er anvendt til færdiggørelse af byggearbejdet.

ad 33. Beløbet vedrører færdiggørelsesarbejder samt udgifter til et omfattende klimaanlæg, som har måttet installeres af hensyn til en tilfredsstillende funktion af de i lokalerne monterede, følsomme teletekniske anlæg.

ad 34. For at fremme dette byggearbejde, som er yderst presserende, er projekteringen påbegyndt i indeværende finansår.

ad 35. Beløbet påregnes anvendt til videreførelse af dette arbejde, jfr. lov om tillægsbevilling for finansåret 1969-70.

ad 36. Beløbet påregnes anvendt til videreførelse af dette arbejde, jfr. lov om tillægsbevilling for finansåret 1969-70.

ad 37. Beløbet påregnes anvendt til færdiggørelse af dette arbejde, jfr. lov om tillægsbevilling for finansåret 1969-70.