

blev han afskediget. Afløseren blev en tømrermester fra det danske kvægbadeprojekt i Kenya, som også tidligere havde været ansat af Danida i Zambia. Herefter forløb byggeriet godt, og det lykkedes endda at indhente den forsinkelse, man havde pådraget sig i byggeriets første halve år. Den 1. juli i år vil skolen blive overdraget til Tanzanias industriministerium, som herefter vil påtage sig ansvaret for skolens drift.

Projektet er ikke typisk, idet Danida ved et samspil af omstændighederne har måttet påtage sig den usædvanlige rolle som entreprenør, og i henhold til de indgåede aftaler ophører Danidas forpligtelser ved byggeriets afslutning.

Byggeriet består af 32 bygninger på i alt 4.038 m² og er gennemført inden for de givne bevillinger, hvilket vil sige til en gennemsnitlig kvadratmeterpris på ca. 575,- kr. inklusive byggemodning. Dette er ca. halvdelen af den normale byggepris for undervisningsbyggeri i Østafrika.

I besvarelsen af 1. revisionsdepartementets bemærkninger om manglende etablering af inventar- og lagerkontrol samt byggeregnskab har Danida fremhævet, at projektlederen var blevet instrueret om at etablere den fornødne kontrol. Han efterlevede imidlertid ikke denne instruktion, og dette var en af årsagerne til, at han blev afskediget. Revisorerens rapport om sagen tilgik Danida den 3. januar 1972; men som tidligere nævnt var Danida allerede opmærksom på forholdet og havde afskediget den pågæl-

dende byggetekniker i december 1971. Gennem forhandlinger med revisionsdepartementet har man nu sikret en hurtigere information i tilfælde, hvor departementet har konstateret mangler og misforhold ved projektadministrationerne.

I forbindelse med den i revisionsdepartementets beretning omtalte „Toyota“ Land Cruiser kan det oplyses, at forsikringselskabet har erstattet det havarerede køretøj med et lignende, som grundet sin alsidighed har været projektet til uvurderlig hjælp.

Jeg skal til slut endnu engang fremhæve, at projektet er atypisk, idet Danida imod sædvane påtog sig rollen som entreprenør for at gennemføre et lavprisbyggeri. Begrundelsen var som nævnt, at Brødremenigheden havde overvurderet sine egne muligheder for at gennemføre projektet, som menigheden imidlertid havde stillet de tanzanianske myndigheder i udsigt. Danida har ikke planer om igen at påtage sig lignende aktiviteter.

Erfaringerne fra Tabora vil derimod være et nyttigt element i den i Danida indsamlede ekspertise. Det må overvejes, hvorledes erfaringerne bedst muligt kan udnyttes ved planlægningen af nye projekter, og det vil være naturligt for Danida fremover i stigende omfang at tage mere aktivt del i projekteringen af bistandsprojekterne, bl. a. ved at foreholde arkitekter og andre rådgivere de standarder, som er anvendt i Tabora.