

	B	TB
ad 70.01.14. Ny finger A, 1. etape med standpladser og tværfinger .....	4.571.500	÷ 3.571.500
PROJEKTBEKRIVELSE:		
HJEMMEL: FL 1984.		
IGANGSÆTTELSE: 1985.		
FÆRDIGGØRELSE: 1988.		
	Samlede udgifter	Statsudgift
	-----1.000 kr.-----	
Totaludgift pr. FL 1985 (421) .....		306.690,7
Senere reguleringer:		
Indeksregulering .....		30.504,1
Revideret totaludgift ultimo december 1985 (463) .....		337.194,8
Forslag om tillægsbevilling:		
PL-regulering .....		79,4
Andre merudgifter .....		3.224,3
Besparelse .....		1.613,8
Mindreforbrug .....		5.261,4
		<hr/>
Tillægsbevilling i alt .....		÷ 3.571,5
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget (421) .....		5.261,4
SPECIFIKATION AF ANDRE REGULERINGER OG ANDRE MERUDGIFTER:		
Overført fra konto 70.01.10. Standpladser finger A .....		4.464,2
Overført fra konto 70.01.18. Tværfinger A .....		1.594,7
		<hr/>
Omdisponeret til konto 70.01.08. Remotestandpladser i hangarområdet .....		÷ 2.834,6
		<hr/>
		3.224,3

Beløbet tilbageføres til projektet i senere finansår. Projektets totaludgift er uændret.

UUDNYTTEDE BEVILLINGER:

Kr.	Finanslov- bevilling	TB ekskl. gen- bevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Mindre- forbrug
1984 .....	7.500,0	÷ 5.466,4	2.033,6	0	2.033,6
1985 .....	4.571,5	1.689,9	6.261,4	1.000,0	5.261,4
	<hr/>				
	12.071,5	÷ 3.776,5	8.295,0	1.000,0	7.295,0

Genbevillingsmulighed .....

7.295,0

ANDRE BEMÆRKNINGER: Det anses for hensigtsmæssigt at foretage en sammenlægning under konto 70.01.14. af de i alt tre delprojekter, som indgår i komplekset ny finger A, 1. etape, nemlig selve bygningen, tværfinger A og standpladser finger A.

Bevillingsforslaget under konto 70.01.14. omfatter derfor tillige de tidligere under kontiene 70.01.10. standpladser finger A og 70.01.18. Tværfinger A, opførte projekter.

Arbejder med programoplæg har været mere tidskrævende end oprindeligt forudsat, hvorfor egentlig projektering først vil kunne påbegyndes i 1986.