

I forbindelse med udarbejdelse af en samlet plan for Sundhedsvæsenet i Grønland skal der ske en bygningsmæssig tilpasning af sundhedsvæsenets institutioner til arten og omfanget af de opgaver, der i henhold til planen skal varetages af de enkelte institutioner. Sundhedsministeriet har i efteråret 1989 indledt et samarbejde med Grønlands hjemmestyre - blandt andet om tilvejebringelsen af en prioriteret anlægs- og renoveringsplan for Sundhedsvæsenets bygningsmasse. I det forløbne finansår har Sundhedsministeriet valgt i videst muligt omfang at afvente resultatet af den nye planlægning. Ved akt 349 27/9 89 er 25.000.000 kr. overført til driftsområdet på konto 30.09.01. Et mindreforbrug på 10.274.000 kr. vil senere blive søgt genbevilget.

De udførte anlægsarbejder har været koncentreret om vedligeholdelse og renovering af bygninger o.l., som efter omstændighederne ikke har kunnet afvente en planlægning. Det drejer sig om anlægsopgaver i bygder, mindre arbejder, samt allerede igangsatte om- og tilbygninger. Bygge- og anlægsarbejderne kan specificeres således:

Distrikter	Bevilling 1.000 kr.	Forbrug 1.000 kr.
<i>Julianehåb</i>		
Ombygning af sygehus og tandklinik .....	100	0
<i>Narssaq</i>		
Mindre byggearbejder .....	2.000	500
<i>Frederikshåb</i>		
Nyt sygehus.....	6.828	8.334
Mindre byggearbejder .....	300	0
<i>Godthåb</i>		
Renovering af operationsbyggn. DIH.....	6.000	4.180
Renovering af funktionærboliger.....	300	0
Mindre byggearbejder .....	300	0
<i>Sukkertoppen</i>		
Sygehus, plejefdeling.....	2.848	2.954
<i>Holsteinsborg</i>		
Ombygning af sygehus .....	100	0
<i>Egedesminde</i>		
Udvidelse af tandklinik .....	100	0
Bygdebolig .....	2.000	20
<i>Umanak</i>		
Tandklinik.....	200	0
Mindre arbejder .....	2.000	1.419
<i>Angmagssalik</i>		
Sygehus, ambulatoriebyggn.....	500	1.146
mindre arbejder .....	50	0
<i>Diverse</i>		
Mindre arbejder .....	5.874	2.673
I alt	29.500	19.226

Anlægs- og renoveringsarbejderne på operationsbygning ved Dronning Ingrid's Hospital i Godthåb og på bygdebolig i Egedesminde har ikke kunnet gennemføres i det forudsatte tempo. Arbejderne vil blive gennemført i 1990.

#### ad 70.05. Genopførelse af Upernavik Sygehus