

Svar**a) Status for Skjern Å Naturprojektet.**

Jeg kan oplyse, at Skjern Å Naturprojektet i øjeblikket forløber i første del af anlægsfasen (delfase 2A). Denne delfase er igangsat i foråret 1995 og omfatter supplerende arealerhvervelser og påbegyndt detailprojektering.

I den vestlige del af projektområdet (vest for hovedvej A11) har Strukturdirektoratet afsluttet jordfordelingen. I denne del af projektområdet er der erhvervet ca. 1260 ha ud af i alt ca. 1350 ha, svarende til over 93%.

I den østlige del af projektområdet (mellem Borris og hovedvej A11) er den igangværende jordfordeling påbegyndt i marts 1996. En mindre jordfordeling i dette område afsluttes d. 1/11 1997, mens den endelige jordfordeling mod øst afsluttes i efteråret 1998.

Siden 1995 har ingeniørfirmaet COWI forestået detailprojekteringen. I den forbindelse blev der i april 1997 offentliggjort et detaljeret projektforslag. I projektforslaget er der givet en grundig redegørelse for projektets indhold og konsekvenser.

Det rådgivende udvalg, der er nedsat i forbindelse med projektet, har afgivet en redegørelse til miljø- og energiministeren i juni 1997. Denne redegørelse omhandler blandt andet forløbet af detailprojekteringen. På baggrund af projektforslaget og redegørelsen fra det rådgivende udvalg vil der i løbet af efteråret 1997 blive taget beslutning om det endelige indhold af dette projektforslag. Herefter skal der bl.a. udarbejdes udbudsmateriale, og der skal foretages licitation. Delfase 2B, der omfatter de egentlige anlægsarbejder, vil strække sig over op til 3 år.

Omkring udlejning af opkøbt jord kan det oplyses, at Skov- og Naturstyrelsen p.t. har erhvervet 1895 ha jord i Skjern Å dalen i forbindelse med Skjern Å Naturprojektet. Al landbrugsjord er udlejet på i alt ca. 150 forskellige kontrakter. Som led i erhvervelsen af arealerne i perioden 1991 til 1996 er de tidligere ejere blevet tilbudt at forpagte jorden frem til den 31.3.1997 til en fast pris. Såfremt den tidligere ejer ikke har ønsket at leje jorden, er den blevet udlejet efter offentligt udbud. Efter den 31.3.1997 blev alle kontrakter tilbudt i forlængelse for én dyrkningssæson. Samtidigt blev dyrkningen af jorden i projektområdet pålagt en række begrænsninger med hensyn til gødningsanvendelse. I september 1997 er forpagterne igen blevet tilbudt forlængelse af kontrakterne i én sæson til den 30.9.1998. Forlængelsen er blevet tilbudt med de samme restriktioner på gødningsanvendelsen som i 1997 og til en forhøjet pris, med baggrund i øgede udgifter til drift af pumpelaug.

Der er ikke fra Skov- og Naturstyrelsens side pålagt begrænsninger med hensyn til afgrødevalg. Forpagterne kan således frit vælge, om de vil anvende jorden til braklægning.

Den typiske forpagtningsafgift for arealer i projektområdet ligger på ca. 1.300 kr. pr. ha. Prisen er fastsat under indtryk af den korte tidshorizont samt restriktionerne på gødningsanvendelsen, der umuliggør brug af husdyrgødning. Skov- og Naturstyrelsen havde i foråret 1997 16 ha i offentligt udbud på de ovennævnte vilkår. Udbuddet resulterede i en forpagtningsafgift på ca. 1.100 kr. pr. ha.

I forbindelse med tilbudet om forlængelse af kontrakterne i september 1997 er der foretaget offentligt udbud af ca. 80 ha. Fristen for tilbudsgivning er sat til den 1. oktober 1997.

b) Gudenåprojektet.

Gudenåprojektet skal bringe Gudenåen til at fungere som et sammenhængende vandløb. Projektet omhandler passage ved 6 opstemninger samt genslyngning af Gudenåens øverste 3 km.

Gudenåens øvre løb er genslynget (0,7 mio. kr.) og denne del af projektet opfølges med et overvågningsprogram i 2 år (2 mio. kr. finansieret af EU's LIFE-ordning).

For opstemningerne ved Vestbirk Vandkraftværk og Kloster Mølle er der etableret omløbsstryg (ca. 4,5 mio. kr.)

Vedrørende opstemningen ved Vilholt Mølle er 1. fase igangsat. Denne fase omfatter detailprojektering af automatisk regulering af stemmeverket og forhandlinger med mølleeejeren (0,5-0,7 mio. kr.). Detailprojektering og anlæg af omløbsstryg er ikke igangsat.