

Anlægsskema:

Projektbeskrivelse: Sporfornylsesarbejdet Haslev-Holme-Olstrup

Hjemmel: Akt 85 22/2 2005

Byggestart (projektering): 2005

Færdiggørelse: ultimo 2005

| | 1.000 kr. | |
|----------------------------------|-------------|-------------|
| | Totaludgift | Statsudgift |
| Totaludgift (indeks 105,6) | | 42.000 |
| <i>Bevillinger og forbrug:</i> | | |
| | Bevilling | Forbrug |
| 2005 | 42.000 | 45.800 |
| I alt | 42.000 | 45.800 |

Andre bemærkninger:

Der blev primo 2005 konstateret skinnebrud på strækningen Haslev-Holme Olstrup. Derfor var det nødvendigt af fremrykke sporfornylsen af strækningen fra 2006 til 2005.

Der er blevet konstateret en fordyrelse på 3,8 mio. kr. Fordyrelsen skyldes uforudsete udgifter til vejrligsforanstaltninger. Endvidere måtte jordbundsudskiftningen forøges med 800 meter, ligesom der skulle etableres en rørlagt grøft. Merudgiften dækkes over konto 28.63.05 via kompenserende besparelser.

Anlægsskema:

Projektbeskrivelse: Fornyelsesarbejdet Fredericia-Lunderskov

Hjemmel: Akt 113 12/4 2005

Byggestart (projektering): 2005

Færdiggørelse: 2006

| | 1.000 kr. | |
|----------------------------------|-------------|-------------|
| | Totaludgift | Statsudgift |
| Totaludgift (indeks 105,6) | | 108.000 |
| <i>Bevillinger og forbrug:</i> | | |
| | Bevilling | Forbrug |
| 2004 | 0,0 | 900 |
| 2005 | 108.000 | 93.800 |
| 2006 | 0 | 3.900 |
| I alt | 108.000 | 98.600 |

Andre bemærkninger:

Som følge af et stærkt konkurrencepræget marked forventes der en billigørelse på 9,4 mio. kr. uden nogle driftsmæssige konsekvenser for projektet.

Der foretages sporfornylse på strækningen Fredericia-Lunderskov.