

De have med Hensyn hertil anført, at de ved at overtage Arbeidet have forudsat, at de vilde komme til at optage noget mere end 2,383 Cubiffavn, og at de derfor, for at være aldeles sikke paa at naae 16 Fods Dybde, havde beregnet at maatte optage 2,450 Cubiffavn til $5\frac{1}{2}$ Rd. pr. Cubiffavn, hvorved de ere komne til den ved Contracten fastsatte Betaling 13,500 Rd., men at den stadige Tilstand har nobt dem til paa flere Steder at gjentage Arbeidet, efterat det var fuldført, hvilket har havt til Følge, at den opgravede Masse har med 368 Cubiffavn overstredet det af dem calculerede Quantum 2,450 Cubiffavn. De have tillige yttret, at Udførelsen af Arbeidet har været forbundet med store Vanskeligheder og Bekostninger, samt at det, naar den forømtede Omstændighed ikke var indtraadt, kunde have været fuldendt i August Maaned, medens det nu har maattet forskyttes i en ugunstig Aarstid. Entreprenuererne have med Hensyn hertil antaget, at 6 Rd. 48 s. pr. Cubiffavn ikke vilde være en ubillig Betaling.

Allerede forinden Arbeidet var fuldført, modtog Ministeriet fra den ved Havnen ansatte Havneingenieur Indberetning om, at der var udgravet et langt større Volumen, end der i Contracten var forudsat. Denne Volumenforøgelse antages af Havnecommissionen for en Deel at hidrøre fra, at der sædvanlig opmuddres til en noget større Dybde end foreskrevet, men væsentligst fra Tilstand, der har fundet Sted under Arbeidets Udførelse. Ifølge senere fra Havnecommissionen modtagne Oplysninger er der mindst blevet optaget det af Entreprenuererne opgivne Quantum af 2,818 Cubiffavn, af hvilket Quantum 5 pCt. antages at hidrøre fra Opimuddring til større Dybde end 16 Fod under Dagligvands-Mærket, idet nemlig det Areal, hvorpaa der er blevet muddret, kan antages at udgjøre mindst 210,000 \square Fod, og der i Gjennemsnit er muddret til omtrent $\frac{1}{3}$ Fod større Dybde, end der er foreskrevet i Contracten. Der vilde derfor efter Havnecommissionens Mening ikke kunne tilkomme Entreprenuererne Betaling for omtrent 120 Cubiffavn, hvorimod Resten, 315 Cubiffavn, antages at hidrøre fra Tilstand under Arbeidet. Commissionen har derhos yttret, at det ikke kan ansee en Betaling af 6 Rd. 48 s. for ubillig, navnlig med Hensyn til, at det, saafremt Tilstanden ikke havde fundet Sted, vilde have været Entreprenuererne muligt at tilendebringe Opimuddringen i den første Halvdeel af September, saa at Maskinens Flytning kunde have været iværksat forinden Efteraaret, hvorimod den nu sandsynligviis maa blive i Frederikshavn i indværende Vinter.

Skjøndt det kan være Tvivl underkastet, hvorvidt Entreprenuererne have retligt Drav paa Godtgjørelse for det heromhandlede Arbeide, der ikke ved Contracten var paaregnet, maa det dog erkendes, at den høieste Grad af Billighed taler for at indrømme en saadan, saameget mere som de i det Hele have udført Arbeidet med Rasshed og Forekommenhed og uden at fremkomme med Indsigelser og Paastaaende paa smaalige Erstatningskrav, hvortil man i denne Slags Sager ellers er vant. Ministeriet formener derfor, at der er Anledning til at tilstaae Entreprenuererne en Godtgjørelse for det udførte Extraarbeide, og antager man, at denne Godtgjørelse passende kunde bestemmes til 1,500 Rd.

Udvalgets Fleertal er med Ministeren enig i, at Billighed taler for at tilstaae den omfattede Erstatning af 1500 Rd., og tiltræder derfor Ministerens Forslag.

8. Ved Finantsloven for 1859—60 har Rigsdagen nægtet at udrede høiere Godtgjørelse end 800 Rd. til Randers Commune for Afgivelse af de fornødne Dvelfespladser for det der garnisonerende Dragonregiment, forinden det ved Anvendelse af § 7 i Loven af 29de December 1850 havde viist sig, at dette var utilstrækkeligt. Ligeledes nægtede Rigsdagen med samme Forbehold ved Lov om Tillægsbevilling for Aaret 1859—60 at udrede høiere Godtgjørelse end 2100 Rd. til Aalborg Commune for Sygehuuslocale med videre til 11te Bataillon,