

A) Endelig har Udvalget modtaget fra Kirke- og Undervisningsministeriet følgende Beretning, om Arbejderne i Ny Botanisk Have 1872, som under 30te September f. A. er afgiven af den vedkommende Komite:

„I Overensstemmelse med Ministeriets Skrivelse af 15de Marts d. A. har Komiteen strax iværksat Udførelsen af dette Aars tvende Hovedarbejder, nemlig Værkhusene og Fuldførelsen af Jordarbejderne. Det første af disse Arbejder led noget Ophold i Foraaret ved den langvarige Murerstrøke, men efter at denne var ophørt, ere Bygningsarbejderne fremmede med saa megen Kraft, at Værkhusene sandsynligvis endog ville være reiste før den beregnede Tid. Uagtet Kontrahenterne, lide et betydeligt Tab ved den efter Licitationens Afholdelse i September f. A. indtraadte, overordentlige Stigning i alle Priser, er deres Soliditet og Hæderlighed Borgen for, at hele Arbeidet ligesuldt vil blive udført og bragt til Ende paa en i enhver Henseende fyldestgjørende Maade, hvorom de allerede udførte Arbejder afgive det bedste Vidnesbyrd. De forandrede Konjunkturer ville saaledes i ingen Henseende have nogen Indflydelse paa dette Arbeides Fremme eller paa Udgifterne derved.

Om Glasfæt er der sluttet Kontrakt for hele Leverancen, som skal præsteres senest til Foraaret, men en Del deraf vil allerede blive leveret i dette Efteraar, saa at flere af de mindre Guse, efterhaanden som de blive færdige, kunne belægges med Vinduer inden Vinteren.

Det andet Hovedarbejde, Terrainets Omdannelse, vil blive fuldført uden nogen Overstridelse af den isfor beregnede Sum, uagtet Licitationens pris for Kubikfavn i Aar er ca. 16 pSt. højere end i forrige Aar, hvilket Resultat er opnaaet dels ved en heldig Kombination af de forskjellige Jordarbejder, dels ved nogle Modifikationer i Planen, som bleve en Følge af den isølge Ministeriets Resolution med Magistraten sluttede Overenskomst i Anledning af Boulevardaanlægget, hvorved der opnaaedes en Reduktion i Arbeidsmængden.

Ved denne Overenskomst opnaaede man tillige Sikkerhed for, at Gothersgades Mølle og Bolden, hvorpaa den stod, blev sløiset i dette Efteraar, saa at Museumsbygningen kan paabegyndes strax i næste Foraar, uden hvilket det ikke vilde blive muligt at faae derne Bygning tilstrækkelig udtørret til at tages i Brug til den Tid, da den gamle Have isølge Kontrakten med Finantsministeriet skal ryddes og afleveres, nemlig til 1ste Mai 1875. Den nævnte Overenskomst medførte tillige den Fordel, at Observatoriet nu ikke kommer til at ligge inde i Haven, og at Opgangen dertil bliver anlagt og vedligeholdt af Kommunen paa dennes egen Grund i umiddelbar Forbindelse med Boldgaden. Havens Terrain og Arboretet fik tillige en heldigere og mere afrundet Form ved at ombytte den til Boulevarden aflagte smalle Strækning langs Boldgaden med det tidligere reserverede Areal i Havens nordvestlige Hjørne, men denne Omdannelse af de tidligere ubearbejdede fuldfærdige Planer medførte paa den anden Side et meget betydeligt og paa Grund af den knappe Tid særdeles anstrengende Arbejde af alle Bedkommende, hvis Iver og Ufortrydenhed det alene fyldest, at de nye Planer bleve saa betimelig færdige, at Arbejderne ikke lede noget omhelst Ophold. Ved Omdannelsen af Planen til Arboretet lykkedes det tillige Hr. Landstabsgartner Flindt at udfinde en Kombination, hvorved det blev muligt uden at forstyrre det hele Arborets systematiske Ordning at forbinde den af Komiteens Fleertal antydede Gruppering med den af Prof. Drsted med saa stor Varme anbefalede Plan til et nordamerikansk Arboret paa en efter den nu Afvædes Erklæring særdeles tilfredsstillende Maade, og uden at den oprindelig fastsatte Ørendse for hele Arboretets Størrelse af ca. 6 Tdr. Land derved overstredes. Da der saaledes kun benyttes et til det Afstaaede svarende Stykke paa 20,000 Kv.-Alen af det omtalte reserverede Hjørne til Arboretet, bliver der et Reservereareal af 10,000 Kv.-Alen tilovers, hvilket foreløbig kun benyttes til midlertidige Anlæg, som paa en passende Maade kunne slutte sig til det Hele, men som senere kan anvendes til at fyldestgjøre de Krav til Haven, som utvivlsomt i en nærmere eller fjernere Fremtid ville blive rettede til denne Institution.

Da Terrainets Omdannelse allerede vil være færdig med September Maanedes Udgang, vil man strax derefter skride til Reolgravningen af Mantekvartererne, saa at demne kan fuldføres inden Vinteren, for at Jorden kan være i bekvem Stand til at beplantes med Træer og Busse i Foraaret. Disse Planter blive nu anskaffede og ville for største Delen blive leverede i Efteraaret og Næsten ved Vinterens Slutning, saa at Plantningen af Arboretet i alt Væsentligt kan ventes tilendebragt i Foraaret 1873. De øvrige Kvarterer ville derefter blive yderligere forberedte til Beplantning og Besaaing i Efteraaret 1873 og Foraaret 1874.

Kloakledningerne til Afløb fra Husene og Terrainet ville blive lagte i dette Aar i Forbindelse med de fornødne Drainsledninger, hvilke paa Grund af det opfyldte Terrains porøse Besskaffenhed dog faae en langt mindre Udstrækning end oprindelig paatænt. Afløbsrørene fra