

ad 1. Barme- og Ventilationsapparatet blev efter Bedømmelses-Udvalgets Udtalelse forlangt ordnet efter det under Nrft. 6+8 indleverede Projekt. Da Entreprenørerne vel overtog det til Udførelse for den i Overlaget opførte Sum af 23,000 Rd., men det tillige paalagdes dem at benytte Ventilationsingeniør Krarups Veiledning, opstod herved forskellige Banfælgigheder, idet Sidstnævntes Plan vilde føre langt ud over Summen, medens Entreprenørerne paastod, at han skulde holde sig indenfor denne. Sagen trak herved i Langdrag og blev væsentlig Anledning til, at Kommissionens Sammensætning forandredes. Paa Opfordring til at gjøre Reduktioner, svarede Krarup, at han vel kunde gjøre det, naar det gjaldt om at sætte Sagen i Gang og overlade dens Fuldbærelse til Fremtiden, idet der i saa Fald paa hans Forslag til 41,000 Rd. kunde spares 12,000 Rd. Han fraraadede imidlertid en saadan Fremgangsmaade, da det vilde blive betydeligt dyrere at bese Arbeidet i to Dele, da Priserne steg, og da Supplementets Udførelse vilde standse Theatret i dets Drift. Han udhævede tillige Apparatets store Betydning med Hensyn til Bygningens hurtigere Udtørring og endelig, at de Forventninger, Publikum stillede, vilde blive skuffede, og at dette igjen, som dets Fordringer efterhaanden vare stegne efter Benyttelsen af ny opførte Bygninger, vilde virke tilbage paa Besøget. Han anbefalede derfor Projektets Udførelse strax i dets Helhed. Kommissionen fandt Projektet tidsvarende og hensigtsmæssigt. Idet den bemærkede, at, selv om man indskrænkede sig til det af Krarup foreslaaede Månde, vilde der behøves 6,000 Rd. udover det, som var til Disposition, anbefalede den væsentligt i Genhold til de ovenfor anførte Grunde Projektets Udførelse i dets Helhed med en Henstilling om, at det nødvendige Tilskud 18,000 Rd. med Fradrag af de ovennævnte 6,000 Rd., altsaa 12,000 Rd., toges af Theatret som en Driften vedrørende Udgift. Efter det Oplyste maatte Ministeriet anse det uforvarligt ikke at gaa ind paa Forslaget og approberede derfor under 19. Marts 1874 dets Udførelse med en Overskrivelse af 18,000 Rd.

ad 2—4. Disse tre Overskrivelser have samme Karakter, og Ministeriet kan derfor behandle dem under Et. De hidrøre alle fra Arbejder, som allerede vare udførte efter Arkitekternes Ordre, uden at Kommissionen dermed var gjort bekendt i Forveien, og hænger nøie sammen med hvad der er nævnt under 6. Facademuren saavel som Overbygningen er af kunstneriske Hensyn blevet noget højere, Stueetagens Hvide noget større. Skillerumsvæggene ere derved ogsaa blevne højere ligesom tillige noget sværere. Ved Opmaalingen af Murværk er der udført Arbejde for 95,816 Rd. 65 f. efter Overslagspriserne, medens der var paaregnet 81,619 Rd. 1 f., altsaa en Overskrivelse af 14,197 Rd. 64 f., hvortil kommer for Forhøjelse af Prisen paa Materialer og Arbejdsløn 5,056 Rd. 81 f. Den samlede Overskrivelse er altsaa for Murværk 19,254 Rd. 49 f. eller — med Fradrag af de under 6. ommeldte 14,123 Rd. 13 f. — 5,131 Rd. 36 f. Paa Bræddeskillerum var Overskrivelsen 3,045 Rd. 86 f. Hvad Tjernbjælder og Svælvinger, for hvilke Overskrivelsen er 8,091 Rd. 36 f., angaar, saa have Arkitekterne oplyst, at den tidligere Kommission ved at godkjende Tegningen har foranlediget, at der lagdes et betydeligt større Antal Bjælder ind, — navnlig fandtes dette nødvendigt ved alle Trappernes Neposer, ved Pissoirerne i Stueetagen, ved Soufflorarkivet, under Gitterdragerne, — at der paa Grund af det forøgede Antal Tjernbjælder er tilkommet 903 □ M. Svælvinger, at de ere gjorte sværere under Parkettapperne, at der er tilkommet 430 □ M. under Fortrapperne, at de vare glemte under Loggiaen. Kommissionen har, da det angik Arbejder, der allerede vare udførte før dens Tiltrædelse, henstillet de forskellige Sager til Ministeriets Afgjørelse med den Bemærkning, at den ikke kan tilraade noget Fradrag for de Træbjælder, i hvis Sted Tjernbjælder ere anbragte, da Entreprenørerne efter Arkitekternes Forklaring i saa Fald havde forlangt en gjenmeegaende Opmaaling af, hvad de havde præsteret udover deres Forpligtelser, en Foranstaltning, som Arkitekterne bestemt fraraadede, fordi den kun vilde vise sig at være i Favør af Entreprenørerne. Efter disse Oplysninger fandt Ministeriet ikke at kunne nægte de omhandlede Summers Approbation, som meddeltes under 30te Marts og 25de April 1874.

ad 2. a. Dette er kun et Omdrag, da det af Kommissionen er trukket fra som noget, Entreprenørerne skulde præstere, men ikke havde præsteret.

ad 2. b. Se ovenfor Side 21, Lin. 25 og 33.

Da Kommissionen i den ny Sammensætning traadte til, vedtoges det, for at fremme Arbejdet, at alt, hvad der vedrørte Scenerummet, skulde ligesom Maskineriets Udførelse besørjes af den konstituerede Chef for det Kongelige Theater og Kapel. Herved er bevirkt følgende Udgifter, som maa føjes til Kommissionens Opgjørelse:

1. Til Scenebelysningen Tillæg	13,572 Rd. 82 f.
2. Til Fundamentering af Scenegulvet	1,103 — 72 -
3. Til Forstaling af Scenens Loft	1,280 — " -

15,956 Rd. 58 f.