

prøgraveres ved det større Anlæg. — At Statens og Amtsreparitionsfondens Bidrag forøges til det næsten Dobbelte, er en Selvsølge; men det er min Overbevisning, at Offeret rigeligt gjenvindes dels ved de beskyltede Jorders forøgede Skatteevne, dels ved Rødbyffjordens Inddæmning, da der ingen Tvivl kan være om, at den paa denne anvendte Udgift vil blive rigelig dækket, naar Tilliden til Inddæmningsforetagender er vendt tilbage.

Svad selve Digearbejderne angaar, da ere disse blevene fremmede med stor Kraft og Dygtighed. — Forholdene have her været meget vanskelige end paa Falster, da det var umuligt at koncentrere Arbeidet paa eet Sted, efter som alle Sydlølands Egne havde et lige stort Krav paa at blive beskyttede; — men ved at arbejde paa flere Arbejdssteder paa een Gang under flere Entreprenører; fremkaldtes der en Uro iblandt Arbejderne, der atter i høi Grad paavirkede Arbejdspriserne. — Ikke desto mindre forbarres man over den Arbejdsmaenge, der er præsteret, hvilket bedst fremgaar af følgende Fremstilling:

1. Næstfoddæmningen med Sluse er færdig.
2. Stensjø-Fredsholmdæmningen er færdig.
3. Fredsholm-Beiløbdæmningen vil naae en Spide af 9 Fod over d. V. inden Udgangen af November Maaned.
4. Sønderstrandlinien, udført 22,500 Kubikfaave; mangler 11,000 Kubikfaave. Alle Sluser færdige.
5. Kramnigelinien, udført 9,000 Kubikfaave; Overdæmningen, hvorved Rødbyffjord er bleven til en Indsø, er heldig gennemført; den store Sluse er under Arbejde og bliver færdig i Slutningen af Oktober.
6. Lidlø-Lineslyst, udført c. 2,500 Kubikfaave.

Ved alle disse Arbejder var der en samlet Arbejdsstyrke af 515 Mand, der daglig kunne antages at transportere lige saa mange Kubikfaave Fyld.

Jeg maatte ved Besigtigelsen navnlig lade mig det være magtpaaliggende at komme til Rundskab om, hvor stor en Beskyttelse man turde regne paa til den anstundende Vinter. Resultatet er følgende, naar man gaar ud fra Næstfod:

Fra Næstfod til Beilø Stov er man sikker ved Udgangen af November.

Digestrækningen igjennem Beilø Stov, langs Vestkysten af Beilø og med Forløbning op i Vestenskov vil endnu i dette Efteraar blive udbedret saa meget, at den kan regnes for at naae en Spide af 7—8 Fod ved Vinterens Komme, og da denne Linie ligger fuldstændigt i Lø, vil der neppe være nogen Fare her.

Ved disse Diger ville selvsølgelig Vestenskov, Arninge, Annede, Græshave Sogne m. m. blive dækkede.

Digerne langs Sønderstrand fra Vesternes over Kramnige til Lineslyst ville inden Vinterens Komme have naaet mindst en Spide af 9 Fod, det er tvivlsomt, om Spiden 9 Fod ogsaa kan naas over hele Lineslyst, østre Dæmning indbefattet, men i ethvert Tilfælde kan Spiden 7—8 Fod naas paa denne Strækning, og østre Lidløbdæmning, som ikke overalt er 6 Fod høi, vil dog yde nogen Dækning for de vestre Diger. Naar altsaa undtages den mindre Sikkerhed for Lineslyst, vil hele Sønderherred samt Arealer i Fuglse Herred være dækkede ved 9 Fods Diger, som paa mange Steder i Løbet af Vinteren ville blive forhøiede til 12 Fod.

Foruden Rødbyffjord er det Areal, som bliver dækket ved disse Diger, omtrent 20,000 Tdr. Land, og Digelinien, som er under Arbejde, udgjør mindst 6 Mil.

Svad der end ydermere forøger Sikkerheden, er den Omstændighed, at Fyldmassen, som er tagen af Fyldgrave indenfor Digerne, næsten gjenmeegaende har viist sig langt bedre end ved den første foreløbige Undersøgelse; navnlig gælder dette Sønderstrandlinien, hvor man troede at maatte sættes med Sanddiger ligesom paa Falster, men nu har man været saa heldig at faae solide Diger af det bedste Lermateriale; først i Nærheden af Rødbyffjord svigter det gode Materiale, men her har man tyet til flade Profiler og paa anden Maade søgt at forøge Diget's Styrke.

At Diger, som ikke blive paabegyndte i Lar, maa jeg nævne Diget for Sjunkeby og Jordbjerg; det Areal, der her skal beskyttes, er meget ringe og de forhaandenværende mindre Diger kunne i ethvert Tilfælde dække imod mindre Floder. Desuden toges der ikke fat paa Digerne langs Saxfjed, Sjælstofte og Ervindlev, da en endelig Afgjørelse af deres Beliggenhed endnu ikke er truffen, og da det har været absolut umuligt at tage fat paa mere Arbejde end det ovenomtalte, som jo har en meget betydelig Udstrækning.

At denne Fremstilling haaber jeg, at det høie Ministerium vil have faaet det Indtryk,