

	Oversført...	1,813,000	Rr.	"	Ø.
Til Forandringer ved og Tillæg til de projekterede Ingeniørarbejder		24,000	—	"	—
Sfr. Justitsministeriets Skrivelse af 7de Marts 1887 i Rigs-					
dagsstidende for 1886—87, Tillæg B. Sp. 1803—1804.					
Til Hæbeanlæg, Hegn m. m., yderligere.....		15,000	—	"	—
Sfr. Justitsministeriets Skrivelse af 15de Februar 1888 i					
Rigsdagsstidende for 1887—88, Tillæg B. Sp. 779—780.					

Tilfammen... 1,852,000 Rr. " Ø.

Af dette Beløb er der hidtil forbrugt i 1884—85, foruden hvad der					
medgik til Erhvervelse af Grund.....	177,763	Rr.	28	Ø.	
i 1885—86.....	474,063	—	12	—	
i 1886—87.....	506,766	—	66	—	
i 1887—88.....	415,557	—	1	—	

1,574,150 — 7 —

men heraf er der bevilget for 1888—89.....	232,233	—	34	—	
--	---------	---	----	---	--

277,849 Rr. 93 Ø.

232,233 — 34 —

Resten.. 45,616 Rr. 59 Ø.

bringes herved i Forslag til Gjenbevilling.

Der har ved dette særdeles omfattende Byggearbejde ikke ganske kunnet undgaaes Overskriftelser, som dog, naar undtages den, der er foranlediget ved Anlægget af Gasværket, gjennemgaaende kun er af ringe Betydning i Forhold til de betydelige Summer, hvorom der her er Tale. Paa hvilke Poster disse Overskriftelser falde, vil forøvrigt fremgaa af følgende Opgjørelser, der viser, hvad Udgiften paa hver enkelt Post dels var anslaaet til dels endelig vil udgjøre:

	Anslaaet Udgift.		Udgifstens endelige Størrelse.
1. Opførelsen af samtlige Patient-, Administrations- og Økonomibygninger.....	1,259,201	Rr. 37 Ø.	1,275,204 Rr.
2. Gasværket	33,274	— " —	69,000 —
3. Opvarmning, Ventilation, Damp- og Maskinanlæg	166,500	— " —	189,200 —
4. Jordarbejder, Vej- og Kloakanlæg.....	157,880	— " —	158,740 —
5. Hegn og Hæbeanlæg.....	78,050	— " —	93,000 —
6. Interimsarbejder.....	3,000	— " —	3,000 —
7. Honorarer	52,000	— " —	54,500 —
8. Uforudsete Udgifter.....	50,000	— " —	ca. 10,000 —
9. Vandværket	52,000	— " —	ca. 50,000 —

Tilfammen... 1,851,905 Rr. 37 Ø.

afrundet til.. 1,852,000 — " — 1,902,644 Rr.

Hele Overskriftelsen vil saaledes kun udgjøre 50,644 Rr. eller næppe $2\frac{3}{4}$ pCt. af den samlede til hele Byggeforetaget paaregnede Sum.

Da Post 1 kun er overstreden med 16,000 Rr., hvad der knapt er $1\frac{1}{2}$ pCt., Post 4 med 860 Rr., som kun er lidt over $\frac{1}{2}$ pCt. og Post 7 med 2,500 Rr., der vel udgjør imellem 4 og 5 pCt., men kun er en Følge af, at Honorarerne ere stegne med Anlægs-kapitalens Forøgelse, vil nærmere Begrundelse af disse forholdsvist ubetydelige Overskriftelser formentlig være uforuden, og da der endvidere ikke er nogen Overskriftelse paa Post 6, og der endog paa Posterne 8 og 9 findes Besparelser, bliver der kun tilbage Posterne 2, 3 og 5, paa hvilke Overskriftelserne trænge til nærmere Forklaring. Med Hensyn til disse skal man da efter de fra Anstaltens Bygningskommission modtagne Oplysninger bemærke Følgende:

ad 2. Meningerne vare i sin Tid delte om, hvorledes Anstaltens Belysning skulde søges tilveiebragt. Den første Plan var at oplyse Anstalten med elektrisk Bys, men efter at Bygningskommissionen for Anstaltens Opførelse var nedsat, turde denne, efter