

de den Gang foreliggende Oplysninger, ikke paatage sig Ansvaret for de uberegnelige Følger, en mulig Svigten af det elektriske Lys kunde medføre i Patientbygningerne, og man forlod derfor denne Plan. Heller ikke lykkedes det at skaffe Overenskomst paa tilfredsstillende Vilkaar om Benyttelsen af Gas fra et paatænkt Kulgasværk i Middelfart, og man maatte derfor skride til Anlæg af et alene paa Anstaltens Forbrug beregnet Petroleumsgasværk, hvorom der habdes tilfredsstillende Erfaringer fra mange Steder. De foretagne Undersøgelser angaaende de forskellige Belysningsmaader viste imidlertid, at Beføstningen ved Værkets Anlæg, hvad enten man valgte elektrisk Lys, Kul- eller Petroleumsgas, ikke tilnærmelsesvis svarede til Overslagssummen, og Kommissionen udtaler derfor, at den er tilbøielig til at tro, at der maa ligge en Feiltagelse i en eller anden Retning til Grund for den paa denne Konto foreslaaede Anlægssum.

ad 3. Overskridelsen paa denne Post andrager 22,700 Kr. Dmtrent 4,000 Kr. heraf ere medgaaede dels til forskellige Forandringer og Indretninger ved Badene i Patientbygningerne, navnlig sigtende til at værne de Syge mod Vekstager, dels til Beskyttelsesforanstaltninger ved Maskiner, særlig i de Lokaler, hvor Patienter ville blive beskæftigede. Resten af Overskridelsen er medgaaet til:

- a. en Udvidelse til alle Patientbygningerne og Hovedbygningerne af Varmtvandsforsyningen, hvilket efter Programmet kun var paaregnet for 2 Patientbygninger;
 - b. Vandbeholdere af Jern i Stedet for af Træ paa Bygningernes Loft;
 - c. Dampopvarmning og Ventilation i forskellige Lokaler (Kjøkkenbygningen, Vaskeriet, Kjedelhuset), hvor det ikke var paaregnet, og
 - d. Gasværkets Vandforsyning direkte fra Høitryksledningerne.
- Samtlige disse Foranstaltninger har Kommissionen anset dels for nødvendige dels for hensigtsmæssige.

ad 5. Overskridelsen her, der udgjør 14,950 Kr., falder alene paa Udgifterne til Hegn, i hvilken Henseende bemærkes, at Hegnens Udstrækning paa Grund af Anstaltens meget store Areal har faaet langt større Omraade end oprindeligt paatænkt, samt at der i Beløbet er indbefattet Udgifterne ved Opførelsen af nogle nødvendige Iethyggede Latrinhuse, som ikke vare paaregnede.

Forinden imidlertid den her omhandlede Sindsfygeanstalt kan siges at være færdig og saavidt muligt svare til Nutidens Fordringer, staar der endnu nogle Arbejder tilbage, som dels ere nødvendige, dels i høj Grad hensigtsmæssige og tilbøielig egnede til at formindste de fremtidige aarlige Udgifter. Disse Arbejder, der ikke ere paaregnede i Programmet for Anstaltens Opførelse, og de dermed forbundne Udgifter ere følgende:

1. Anlæg af en Søbadeanstalt.....	6,000 Kr.
2. Tilveiebringelse af Belysning og Vand i Lighuset, og navnlig i dettes Operationsstue.....	3,000 —
3. Opførelse af 2 Brændselshuse ved Kjøkken- og Vaskeribygningerne.....	3,900 —
4. Varmtvands-Rørledningernes Befklædning med et Isolationsdække.....	5,100 —
5. Anskaffelse af en Reserverfødepumpe.....	700 —
6. Anskaffelse af en Dampvulle.....	4,200 —
7. En Varmtvandsledning ind i de 2 Vandbassiner udenom Gasværkets Beholder eller Kloffe.....	2,000 —
8. Tre Signalfloiter til Dampfejden.....	500 —
9. To Vandmaalere til at bestemme Mængden af Fødevand til Kjedlerne og af varmt Vand som forbruges.....	1,000 —

26,400 Kr.

Angaaende hver enkelt af disse Poster skal man yderligere bemærke:

ad 1. Om Nødvendigheden af en Søbadeanstalt kan der efter Anstaltens Beliggenhed ved Havet ikke være to Meninger. At den ikke i sin Tid blev optaget paa Programmet havde formodentlig sin Grund i, at Stedet, hvor Anstalten skulde anlægges